

工程名稱	預算/合約金額 工期/經費來源	進 度 狀 況 說 明	承辦人 承包商
宜蘭園區 公共設施 暨綜合大 樓新建工 程	專案管理： 6,720,000 設計監造： 21,000,000 公共設施部份 工程預算： 233,932,715 合約： 196,000,000 經費來源： 97J1001A2 97J1001A1	97.04.01 專案管理決標：台聯工程顧問股份有限公司得標。 97.12.04 設計監造標：許崇堯建築師事務所評選為優勝廠商。 97.09.17 綜合大樓新建工程教育部同意備查。 98.04.20 30% 設計校內通過。 98.05.22 建照(含雜照)申請，提送台灣省建築師公會。 98.05.27 建照申請送建築師公會預審。 98.06.02 建照申請送宜蘭縣政府。 98.08.26 綠建築評定合格。 99.01.14 召開細部設計第 44 次工作協調會，建築師未提出充份具體可採信之異質最低標理由，故決議仍改以同質最低標為發包策略；於 99.01.26 上簽核准定案。 99.01.22 召開園區環差簡報校內預審作業，並作出具體修正策略，以期儘早通過環署小組審查及大會審查。 99.02.24 宜蘭縣政府召開協調會，確認捷運局土方運送白天依上午 10 時至 20 時，且必須錯開上班尖鋒時段，至於其他時段土方則逕行運至烏石港，再依規定時段轉運至竹科及本校，故土方份量已確定無虞。 99.02.26 公共設施部份工程上網辦公開閱覽。 99.03.23 公告招標，預定 99.04.22 截標，99.04.23 開標。 99.04.20 因民眾反應本案消防管涉獨家供應(違反購法規定)，故日立即公告期至 99.05.05 截標，99.05.06 開標；並於 99.04.26 召開會議決議消防管改為不鏽鋼管，且因土方供應較為穩定，故工期由 1,200 天縮短為 910 天。 99.04.29 展期開標至 99.05.14。 99.05.14 公共設施工程由世久營造探勘工程(股)公司得標。 99.05.20 公共設施工程承商函報 99.05.24 開工，爰因本案環差、建照及鑑界作業均未完成或取得，函請無法實質開工作業期間免計工期，建築師來函表示合理。 99.05.31 召開第 48 次工作協調會議，討論下次環差小組審查會簡報內容及機電受電中心建物量體位置問題，並確認因環差未通過且建照尚未取得等因素，承商先報請停工，但前置送審作業仍應繼續進行。 99.06.02 環保署環差審查小組會議，決議原則同意通過，但須將更正內容送交委員同意後再送大會審議。 99.06.10 宜蘭園區土地鑑界，以供公共設施工程承商施做圍籬工作之點交作業。(西側通路有緊鄰地主異議，宜蘭地政事務所將另行擇期複測。) 99.06.24 宜蘭地政事務所複測結果，通路南側地主不再異議；北側地主未出面，尚待溝通。	林榮武 台聯工程顧問股份有限公司 許崇堯建築師事務所 世久營造探勘工程(股)公司

工程名稱	預算/合約金額 工期/經費來源	進 度 狀 況 說 明	承辦人 承包商
宜蘭園區 公共設施 暨綜合大 樓新建工 程	專案管理： 6,720,000 設計監造： 21,000,000 公共設施合約： 196,000,000	99.06.25 本校將修正後之環差報寄送環保署。 99.06.09 召開第 49 次工作協調會議，公設工程承商表示，以地政事務所提供之複測結果，機場北、東側及南側界址與宜科所作圍籬均有誤差，已商請承商進行了解宜科圍籬施做之實情，再做進一步協商。 99.07.13 宜蘭縣府召開園區內農作物協商會議，請農民提出合法有效之租約證明，再作處理；除稻作可收成外，其他部份務必以不妨礙架設工地圍籬為目標。其他部份務必以不妨礙架設工地圍籬為目標。 99.07.14 召開宜蘭園區環差及開工說明會議。 99.07.14 與宜科召開施工協商會議，經確認依地政事務所所提供測點所測定之地界，雙方認定無誤，且科管局承認圍籬侵入本校地界部份，俟本校需進行施工時，無條件退回至地界；至於宜科要求西側預留施工便道一事，因本校借道宜科綠四基地做為施工便道，基於互惠原則，本校施工圍籬可予退縮留出宜科出入便道空間。 99.07.26 環保署大會審議通過本園區環差案。 99.08.17 環保署來文核定宜蘭園區環差案並通知檢送定稿版，本校已於 99.08.26 函送定稿版。 99.08.24 環保署函知本校補辦公開說明會法定程序，本校訂於 99.09.10 辦理第二次公開說明會。 99.08.30 宜蘭縣政府函知核可發給建照暨雜照，並函示必須取得水、電信及電力相關單位之圖審通過，方可申報建照開工。 99.08.31 行政院公共工程委員召開本校宜蘭園區開工說明會議，以瞭解本案所遇困難，並訂於 99.09.16 派員至工地訪視。	林榮武 台聯工程顧問股份有限公司 許崇堯建築師事務所 世久營造探勘工程(股)公司
台積館保 固維修工 程	預算：1,867,000 工程費 1,560,000 設計監造費 98,000	99.07.27 上網招標。 99.08.12 開標決標。 99.08.17 開工。	林榮武
台積館 3F 教室 改善工程	預算 1,480,331 工程費 297,297 設計監造費	99.08.04 上網招標。 99.08.12 開標決標。 99.08.17 開工。	林榮武
台積館採 光罩通風 改善工程	預算 1,480,331 工程費 297,297 設計監造費	99.08.23 上網招標。 99.09.02 上網更正放寬廠商資格增加裝修或鋁門窗廠商，開標時間同時修改為 99.09.13 下午 2 時。	林榮武

工程名稱	預算/合約金額 工期/經費來源	進 度 狀 況 說 明	承辦人 承包商
總圖書館 至仙宮校 區機車停 車場間道 路、排水 系統暨共 同管道整 合統包工 程	PCM： 3,366,000 工程： 80,000,000 追加 935,606 工期 240 工作 天展延 118 天 經費來源： 96N0101D1、 97N0101D1	96.03.21 PCM 決標。 96.08.09 工程統包決標。 96.10.15 本案開工(從 B3 段先行施工)。 99.01.14 因本工程仍未結算故簽辦保留，並報部核備。 99.01.18 PCM 提送結算資料，經審辦後仍有錯誤並要求儘速提送修正版本。 99.02.05 PCM 提送修正結算版本因物調補貼款與結算金額超過原申請金額，需申請另外經費支應。 99.02.25 追加簽核同意由校控款補助，製作驗收結算證明書中將另函通知繳逾期及違約罰款。 99.03.31 發文通知廠商，同意 PCM 結算資料。 99.04.16 承商函復對 PCM 所作結算資料表達異議，本案接辦人正進行了解案情中。 99.05.20 PCM 函復，其內容僅敘明結算根據來源，並未對承商異議事項提出明確說明。 99.06.11 本校召開工程結算協調會議，作出結算方式之明確決議，請承商依該決議內容辦理結算資料送審。 99.07.26 本校函復本案 PCM 同意其審核送校有關逾期罰款及其他違約處分金額，並著其儘速將結算資料送校。	林榮武 磊庭營造(股) 公司
南校區二 期籌設計 畫書	預算：950,000 經費來源： 99T32057	99.09.06 召開南校區二期籌設計畫委託技術服務第一次評選會議。	劉興淦 吳基安
98 年度 行政館舍 建築物實 施耐震能 力評估及 補強方案 施工範 圍： 1.高能材 料實驗館 2.研發中 心 3.工程三 館擴建 4.原科中 心	預算：987,200 合約：870,000 經費來源 99T31018 98.06.19 完成 初步設計 預計 99.09.27 完工 預算：987,200 合約：870,000 經費來源	98.03.30 上網招標。 98.04.22 資格標開標（開標記錄）與後續執行等相關事宜。 98.04.28 辦理本採購案之評審委員評審會議（簡報）。 98.05.14 決標，得標廠商楊金龍結構技師事務所。 98.07.31 進行初步設計簡報會議。決議：研發中心及高能二館請設計單位提送細部設計。工三館擴建、原科中心等二棟建物補強事宜，請設計單位依討論結果重新評估提送其他替代方案。 98.11.19 初步設計簡報說明會（工三增建及原科中心）。 98.11.22 辦理高能二館、研發中心（研發大樓）校園景觀環境審議公告作業。 99.01.14 工三館增建部分為減少搬遷及減少影響使用，請設計單位另行評估，本次採碳纖維補強取代室內增設剪力牆補強之可行性。 99.01.29 為減少工三館搬遷及減少影響使用，設計單位以「建築物磚牆構造設計及施工規範」評估，另提於	劉興淦 楊金龍 結構技 師事務 所 鉅航營 造有限 公司 劉興淦 楊金龍

工程名稱	預算/合約金額 工期/經費來源	進 度 狀 況 說 明	承辦人 承包商
98 年度 行政館舍 建築物實 施耐震能 力評估及 補強方案 施工範 圍： 1.高能材 料實驗館 2.研發中 心 3.工程三 館擴建 4.原科中 心	99T31018 98.06.19 完成 初步設計 預計 99.09.27 完工	窗框邊之柱位處以擴柱方式，配合碳纖維補強方式辦理，既有結構之強度大於需求之強度。惟工三館與工三館增建間之液態氮儲氣槽等設施，仍有其施工之困難度與危險性，甚至須採人工方式辦理。另原科中心尙無更佳結構補強方式。 99.03.24 會同設計監造單位再次進行現地勘查，探討工三館與原科中心之補強方式。 99.03.27 辦理監造計畫書審查事宜，預計 4 月中旬完成核定作業。另研發中心 A、B 棟及高能材料實驗室等 3 棟建物結構修復及補強工程（Liu9903）亦預計於 4 月中、下旬上網招標。 99.04.11 辦理 Liu9903 請購作業。 99.04.15 辦理施工說明會。 99.04.21 辦理 Liu9903 案招標作業，預計 99.05.07 開標。 99.05.07 Liu9903 案開標，廠商報價低於核定底價之 80%以下，主持人宣布暫緩決標，請該公司於 5 日內提出說明。 99.05.31 廠商已於通知期限內針對材料、施工挖掘方式，標價較低廉提出說明，廠商相關說明尙非完全合理，惟廠商表示願意承做，且願提出差額保證金，故擬先辦理保留決標，並通於五日內提出差額保證金，繳妥後再行決標予該最低標廠商。 99.06.13 申報開工，並召開施工前協調會。 99.07.01 邀集使用單位，辦理施工說明會。 99.07.09 召開第一次結構補強工程施工會議。 99.07.19 設計監造單函報基礎現況與設計不符，需調整繫樑施工方式等事宜。 99.07.22 召開第二次結構補強工程施工會議，要求於施工前 3 日再進行特別通知使用單位，高能材料實驗室：請儘早完成冷氣遷移工作，以利鋼框施作。研發中心 A、B 棟：為避免下雨影響施工與產生風險，建議已完成之基礎工程，請設計監造單位先行完成查核作業，俾便區分塊灌漿。 99.08.09 研發中心 A 棟，因外樑樑位問題，設計監造單提送翼牆頂收邊示意圖等事宜。 99.08.17 因工程進度落後，設計監造單位函請廠商加速趕辦工程等相關事宜。	結構技 師事務 所 鉅航營 造有限 公司

工程名稱	預算/合約金額 工期/經費來源	進 度 狀 況 說 明	承辦人 承包商
學習資源 中心新建 工程	預算： 995,309,000 合約： PCM： 18,200,000 設計監造： 36,380,000 土建： 511,900,000 預計 100 年 3 月完工 經費來源： 99T20012 97FA916D1 97F2047A8 97LB108D1 教育部補助	94.08.01 工程構想書教育部核定同意備查。 94.11.23 專案管理決標。 95.03.16 設計監造案決標。 97.02.19 規劃設計告書工程會審議完成，轉送行政院核備。 97.08.05 初步設計通過(院授主孝三字第 0970004133 號函)。 97.11.03 土建案決標。 98.12.11 10 時上樑。 99.01.05 辦理專案管理週會(第五十七次)會議。 99.01.07 辦理土木工程標之第十一期估驗計價審查等事宜。 99.01.11PCM 函送 98.12.01~98.12.31〈第 49 期〉工作報告。 99.01.13 教育部工程查核小組查核土木標及水電標工程。 99.01.14 辦理專案管理週會(第五十八次)會議。 99.01.15 防火鋼板門工程施工計畫書(第四版)審查等事宜。 99.01.19 辦理專案管理週會(第五十九次)會議。 99.01.28 催辦送天花板高度變更提議單、各分項工程查核時 應於文件上標註施作位置以利核對、防火鐵捲門厚 度規定等事宜。 99.01.29 會同設計監造單位專案經理、旺宏專案經理等 2 人，辦理旺宏駐校辦公室設置位置等相關事宜。 99.02.02 辦理專案管理週會(第六十次)會議、圖書館室內裝 修及家俱規劃配置定案等作業。 99.02.05 辦理第十二期估驗計價審查等與回覆審計處調 查，該工程相關技術服務採購執行情形。 99.02.09 召開「九十九年第一次擴大月會」等事宜。 99.02.10 辦理專案管理週會(第六十一次)會議。 99.03.02 辦理「專案管理週會(第六十三次)」會議事宜。 99.03.09 召開「特殊裝修及第二次工程月會」會議。 99.03.10 辦理國際會議廳室內裝修及家俱規劃配置定案會 議紀錄等事宜。 99.03.12 辦理土木建築標之第十三期估驗計價審查等事宜。 99.03.15 辦理工程施工計畫書審查等事宜。 99.03.16 辦理「專案管理週會(第六十四次)」會議。 99.03.26 辦理「鋼構 6F 及空橋製造圖審定版」審查等事宜。 99.03.26 辦理「輕隔間工程施工計畫書審定版」審查等事宜。 99.03.31 辦理活動式防煙垂壁平面配置圖與及細部設圖說。 99.04.07 辦理吸音纖維棉工程施工計畫書(第三版)審查。 99.04.13 辦理「專案管理週會(第六十七次)」會議。 99.04.15 PCM 函送 99.02.01~99.02.28〈第 51 期〉工作報告。 99.04.20 辦理「專案管理週會(第六十八次)」會議。	劉興淦 亞新工 程顧問 有限公 司 羅興華 建築師 事務所 大三億 營造股 份有限 公司

工程名稱	預算/合約金額 工期/經費來源	進 度 狀 況 說 明	承辦人 承包商
學習資源 中心新建 工程	預算： 995,309,000 合約： PCM： 18,200,000 設計監造： 36,380,000 土建： 511,900,000 預計 100 年 3 月完工 經費來源： 99T20012 97FA916D1 97F2047A8 97LB108D1 教育部補助	99.04.26 辦理土木建築標之第十四期估驗計價審查等事宜。 99.04.27 辦理「地坪環氧樹脂工程施工計畫書」審查等事宜。 99.04.28 辦理「屋面防水隔熱工程施工計畫書審定版」、「浮 動地板工程施工計畫書審定版」審查等事宜。 99.05.04 辦理旺宏人才中心設置位置、機電等相關事宜。 99.05.10 辦理「專案管理週會(第七十次)」會議。 99.05.11 辦理「專案管理週會(第七十一次)」會議。 99.05.14 辦理「防火捲門工程施工計畫書(第三版)」、「磁 磚抵石子工程施工計畫書(第二版)」審查等事宜。 99.05.18 辦理「專案管理週會(第七十二次)」會議。辦理土 木建築標之第十五期估驗計價審查等事宜。 99.05.24 函請承攬廠商全面趕趕工程進度等事宜。 99.05.25 「專案管理週會(第七十三次)」會議。 99.05.27 召開學習資源中心新建工程特殊裝修簡報會議。 99.06.01 「專案管理週會(第七十四次)」會議。 99.06.07 辦理土木建築工程標第十六期估驗計價事宜。 99.06.08 「專案管理週會(第七十五次)」。 99.06.23 辦理「活動隔屏軌道工程施工計畫書」審查等事宜。 99.06.25 辦理「圍幕牆及鋁窗 silicon」、「書庫軌道」、「木 質吸音板」選色樣品板簽認樣品板等事宜。辦理土 木建築工程標第十七期估驗計價事宜。 99.06.28 教育部工程訪視。 99.06.23 辦理「殊裝修工程預算及圖說審查意見等事宜。 99.07.02 辦理退還履約保證金等事宜。 99.07.13 專案管理週會(第八十次)。 99.07.21 辦理 7 樓行政中樞門鎖規劃等事宜。 99.07.23 辦理吸音纖維棉工程施工計畫書、RC 鋼構 5-6F C 型鋼製造圖審定版審查意見等事宜。 99.07.29 辦理停車場設備工程施工計畫書(第二版)審查意 見等事宜。 至 99.08.08 工程預定進度為 81.44%、實際進度為 80.71%。 99.08.11 辦理 99 年 5 月、6 月「施工查驗紀錄」、「材料試 驗報告」、「材料查驗紀錄」審查意見等事宜。 99.08.12 辦理「防汛計畫書」審查意見等事宜。「吸音牆板 (會議室)」、「電動及手動捲簾」選色樣品版簽 認樣品版等事宜。PCM 函送 99.07.01~99.07.31〈第 55 期〉工作報告。 至 99.08.31 工程預定進度為 83.73%、實際進度為 82.99%。	劉興淦 亞新工 程顧問 有限公 司 羅興華 建築師 事務所 大三億 營造股 份有限 公司

工程名稱	預算/合約金額 工期/經費來源	進 度 狀 況 說 明	承辦人 承包商
98-99 年度 眷舍及餐廳等建物補強方案 施工範圍： 1.水木餐廳 2.醫務室 3.風雲樓 4.原誠實餐廳 5.合作社小吃部 6.西院一期八層 7.莊敬樓 8.西院三層 52-54,56-58	設計監造： 合約：940,000 Liu9901 工程 合約：1,194,246 Liu9902 工程 合約：1,942,778 經費來源 99T31019 預計 99.10.28 完工	98.06.23 上網招標。 98.07.07 資格標開標（開標記錄。開標前合格投標廠商計 1 家，審標結果符合招標文件規定。 98.07.10 辦理本採購案之評審委員評審會議（簡報）。 98.07.27 辦理議價決標 98.11.05 召開初步設計簡報。 98.11.19 第二次初步設計簡報說明會議。 98.12.25 補強細部設計之成果現地勘查討論，仍有施工性及配合性之問題，請結構技師再次提送資料。 99.01.14 風雲樓部分選定於一樓 Line 4-5 及 Line D-E 間之外牆（原為落地之鋁窗）增設一道剪力牆，經評估滿足耐震補強之要求。惟該增設剪力牆之位置為結構物之外牆，涉及建築景觀審議事宜，將循程序簽辦並會簽景觀委員會確認。 99.01.14 莊敬樓部分為減少搬遷及減少影響使用，設計單位另行進行其他方式之評估作業，本次係採口字型調整成口字型結構單元辦理，惟無法滿足耐震要求。 99.01.29 為減少莊敬樓之搬遷及減少影響使用，設計單位另提採外加框架（前方）及配搭增設九道剪力牆（後方）之方式辦理，後續評估分析仍在持續進行中。 99.01.29 委任技師函報細部設計審查意見修正等資料。 99.02.24 風雲樓景觀審議事宜，於公告期限(02.05~02.24)內無任何人提出相關意見。 99.03.27 辦理監造計畫書審查事宜。 99.04.11 辦理請購作業。 99.04.13 宿委會第二次會議：第二批 98-99 年度四棟「眷舍結構補強工程」(西院 17~20、西院 52.54、56.58、莊敬樓)執行現況說明。 99.04.30 辦理：第二批 98-99 年度五棟「眷舍結構補強工程」施工前執行說明會。 99.05.10 「西院三層 52-54、56-58、原誠實餐廳、合作社小吃部及醫務室等五棟建物修復及補強工程（以下簡稱 Liu9901 案）」招標作業，預計 99.05.25 開標。 99.05.13「風雲樓及水木餐廳等二棟建物修復及補強工程（以下簡稱 Liu9902 案）」招標作業，99.06.02.開標。 99.05.25 Liu9901 案開標結果：廠商所報價低於本校核定底價之 80%以下，依採購法第 58 條規定，開標主持人宣布暫緩決標，請該公司於 5 日內提出說明。 99.06.02 Liu9902 案開標結果：廠商所報價低於本校核定底	劉興淦 楊金龍 結構技師事務所 鉅航營造有限公司

工程名稱	預算/合約金額 工期/經費來源	進 度 狀 況 說 明	承辦人 承包商
98-99 年度 宿舍及餐廳等建物補強方案 施工範圍： 1.水木餐廳 2.醫務室 3.風雲樓 4.原誠實餐廳 5.合作社小吃部 6.西院一期八層 7.莊敬樓 8.西院三層 52-54,56-58	設計監造： 合約：940,000 Liu9901 工程 合約：1,194,246 Liu9902 工程 合約：1,942,778 經費來源 99T31019 預計 99.10.28 完工	價之 80%以下，依採購法第 58 條規定，開標主持人宣布暫緩決標，請該公司於 5 日內提出說明。 99.07.01 邀集使用單位，辦理「風雲樓及水木餐廳等二棟建物修復及補強工程(Liu9902)」、「西院三層 52-54、56-58、原誠實餐廳、合作社小吃部及醫務室等五棟建物修復及補強工程(Liu9901)」施工說明會，並申報開工。 99.07.09 召開第一次結構補強工程施工會議： 1.請設計監造單位督促廠商落實 99.06.13 所召開之施工前協調會之報告事項與會議決議辦理。 2.為利工程執行，請設計監造單位督促廠商儘速完成施工公告、施工圍籬、鋼筋間距掃描、混凝土強度測試（試拉拔）等先期準備工作。另檢附連羅人員名冊及 e-mail 一份。 3.有關後續執行部分之協調結果，請設計監造單位督促廠商趕辦 99.07.13 設計監造單提送調整小吃部其中一道 1.1m 高之剪力牆位置以利空間使用等相關事宜。 99.07.19 設計監造單函報基礎現況與設計不符，需調整繫樑施工方式等事宜。召開「西院三層 52-54,56-58」補強工程第一次說明會。 99.07.22 召開第二次結構補強工程施工會議，請設計監造單位督促廠商趕辦： 1.清華學院：為配合該院之整修工程，請廠商趕辦務必於 7 月底前完工。 2.小吃部補強工程：請儘速完成並做好冷氣、環境保護措施與相關復舊工作。 3.西院 52-54、56-58：請依公告日期於 99.08.10 前完成，惟請做圍籬、環境保護措施與注意相關復舊及環境清潔工作。 4.風雲樓：請於 8 月份之第一週至第二週施作一樓室內之剪力牆，另二道剪力牆不受干擾，請儘速進場施作。 5.水木餐廳補強工程，原則上將配合餐廳整修工程於 99.08.09~08.29 進場施工。 99.07.27 「西院三層 52-54,56-58」補強工程第二次說明會。 99.07.29 原誠實餐廳剪力牆施工方式調整等相關事宜。 99.08.14 風雲樓內之二道剪力牆，已協調之結果於規定時程內完成。	劉興淦 楊金龍 結構技師事務所 鉅航營造有限公司

工程名稱	預算/合約金額 工期/經費來源	進 度 狀 況 說 明	承辦人 承包商
98-99 年 度眷舍及 餐廳等建 物補強方 案	設計監造： 合約：940,000 Liu9901 工程 合約：1,194,246 Liu9902 工程 合約：1,942,778 經費來源 99T31019 預計 99.10.28 完 工	99.08.17 Liu9902 案設計監造單提送調整水木餐廳剪力牆位 置以利空間使用。經設計監造單位勘查為符合空間 使用需求，擬將一樓區域為既有結構外牆開門 （G-line/3-4 line）之剪力牆，調整至一樓乾貨區 （B-line/5-6 line），以封窗取代該處剪力牆。 99.08.29 水木餐廳內之二道剪力牆，配合餐廳整修工程於 99.08.29 完成。目前進行外牆之剪力強施作。	劉興淦 楊金龍 結構技 師事務 所 鉅航營 造有限 公司
棒 球 場 改 善 工 程	設計監造預算 1,301,112 工程預算 8,000,000 合約： 6,040,000 工期：75 日曆 天 預計 99.10.08 完工 經費來源： 99T31051	99.01.13 辦理規劃設計討論（成果報告審查）會議。 設計單位修正圖說及規劃噴灌系統用水來源中，擬 於暑假期間施工。 99.03.17 棒球場改善工程召開設計討論會議。 99.04.30 棒球場改善工程召開設計成果討論會議。 99.05.18 設計單位 e-mail 提送設計成果圖說到校。 99.05.19 體育室簽辦擬增設給水系統及採自動噴灌系統申 請追加工程經費。 99.06.21 核定工程總經費追加為 800 萬元。 99.06.23 設計師送修正後細設預算書圖到校，簽辦核定中。 99.07.06 上網公告。 99.07.21 開標決標予金利多營造有限公司。 99.07.25 廠商依約開工。目前施工中。 99.07.06 上網公告。 99.07.21 開標決標予金利多營造有限公司。 99.07.25 廠商依約開工。 99.08.31 施工中。	林文瑜 謝承諭 建築師 事務所 金利多 營造有 限公司
籃、排球 場 改 善 工程	設計監造預算 326,388 工程預算 3,776,000 合約： 3,140,000 工期：55 日曆 天 經費來源： 99T31051	98.12.30 辦理規劃設計第次討論（成果報告審查）會議。 99.01.21 設計單位提送修改後細部設計圖說到校，簽辦公文 予使用單位辦理審查中，預計暑假期間施工。 99.03.17 設計論會議討論。 99.04.30 召開設計成果討論會議，決議同意定案。 99.05.26 設計書圖稍有修改，已請設計單位修正。 99.06.15 發文核定設計預算書圖。 99.06.23 設計單位提送發包書圖到校。 99.06.28 上網辦理招標公告作業。 99.07.12 上午開標決標予榮易營造有限公司。 99.07.16 廠商依約開工。 99.07.22 排球場整修因截水溝與景觀會議決議事項不符，請 廠商停工待確認後復工。 99.08.31 籃球場整修工程請廠商施工中。	林文瑜 謝承諭 建築師 事務所 榮易營 造有限 公司

工程名稱	預算/合約金額 工期/經費來源	進 度 狀 況 說 明	承辦人 承包商
仁、實齋 室內整 修工程	設計監造預算 274,217 工程預算 3,715,636 經費來源： 99N1601PA	99.06.09 設計單位提送成果報告書圖。 99.07.02 設計單位提送預算書、細部設計圖說到校。 99.07.09 發文核定設計預算書圖。 99.07.15 上網辦理招標公告作業。 99.07.29 上午開標決標予茂騰室內裝修有限公司。 99.08.02 廠商依約開工。 99.08.31 目前施工中。	林文瑜 林志成 建築師 事務所 茂騰室 內裝修 有限公 司
仁 實 齋 洗 晒 衣 場 更 新 及 環 境 美 化 工 程	工程預算 3,426,043 合約： 2,580,000 預計 99.09.08 完工 經費來源： 99L0016CA	99.07.12 住宿組會辦簽請辦理招標作業。 99.07.19 簽辦工程採購申請單。 99.07.26 上網辦理招標公告作業。 99.08.06 決標予三欣土木包工業。 99.08.08 廠商依約開工。 99.08.31 目前施工中。	林文瑜 馥郡室 內裝修 有限公 司 三欣土 木包工 業
南校區景 觀餐廳委 託技術服 務案	總預算 72,300,000 規劃設計監造 預算：2,360,000 合約：工程百分 比	98.02.03 建築師辦理定稿本作業中。 98.03.26 定稿本送教育部及工程會。 98.05.13 教育部來函核復同意本案構想書。 98.07.03 教育部來函初步設計報告書業奉行政院核定總工 程經費 7,230 萬元。 98.08.18 市政府來函核定免擬具水土保計畫送核。 98.10.13 市政府召開本案「新竹市都市設計及土地使用開發 許可審議委員會」。 98.12.01 市政府來函都市設計審議案同意備查。 99.01.06 設計單位提送修正後預算書圖予校規室辦理審查 作業。 99.01.15 取得候選綠建築證書。 99.03.15 取得建造執照。 目前建築師掛件五大管線資料辦理審查作業中，至 99.05.14 止五大管線系統送審進度如下： 1. 電力：已清圖，等待核准製作副本 2. 電信：已核准 3. 消防：預計 99.05.14 再次對圖 4. 給水：已核准 5. 污水：審查中 99.06.28 校規室簽辦停止執行公文並行文教育部。 99.06.29 設計單位提送來函請領本案第二期契約價金。 99.08.23 教育部來函行政院同意停止執行計畫。	林文瑜 賴永恩 建築師 事務所

工程名稱	預算/合約金額 工期/經費來源	進 度 狀 況 說 明	承辦人 承包商
清齋新建 工程	預算： 579,914,385 合約： PCM： 6,990,000 設計監造： 17,440,000 工程： 434,900,000 工期：630 日曆 天 預計 100.04.28 完工 經費來源： 99T31007 98L0059CA	98.07.09 工程標決標。 98.07.23 申報開工。 98.10.23 申報開工經市府核符合規定准予備查。 99.01.05 第 24 次工務會議。 99.01.12 第 25 次工務會議。 99.01.14 總務長至工地現場查驗 1FL 版鋼筋。 99.01.18 校內督導視察。 99.01.19 第 26 次工務會議。 99.01.19 1FL 版混凝土澆置。 99.01.26 第 27 次工務會議及第 7 次專案管理月協調會議。 99.01.27 第 1 次月擴大協調會議。 99.02.02 第 28 次工務會議。 99.02.06 C 棟 2FL 版混凝土澆置。 99.02.09 第 29 次工務會議。 99.02.23 第 30 次工務會議及第 8 次專案管理月協調會議。 99.03.02 第 31 次工務會議。 99.03.06 D、E 棟 2FL 版混凝土澆置。 99.03.09 第 32 次工務會議。 99.03.15 A、B 棟 2FL 版混凝土澆置。 99.03.16 C 棟 3FL 版混凝土澆置。 99.03.16 第 33 次工務會議。 99.03.23 D、E 棟 3FL 版混凝土澆置。 99.03.23 第 34 次工務會議。 99.03.30 第 35 次工務會議及第 9 次專案管理月協調會議。 99.03.31 A、B 棟 3FL 版混凝土澆置。 99.04.02 C 棟 4FL 版混凝土澆置。 99.04.06 第 36 次工務會議。 99.04.10 D、E 棟 4FL 版混凝土澆置。 99.04.13 第 37 次工務會議。 99.04.17 A、B 棟 4FL 版混凝土澆置。 99.04.19 C 棟 5FL 版混凝土澆置。 99.04.20 第 38 次工務會議。 99.04.26 D、E 棟 5FL 版混凝土澆置。 99.04.27 第 39 次工務會議。 99.04.28 第 2 次月擴大協調會議。 99.05.01 A、B 棟 5FL 版混凝土澆置。 99.05.04 第 40 次工務會議。 99.05.05 C 棟 6FL 版混凝土澆置。 99.05.11 D、E 棟 6FL 版混凝土澆置。 99.05.11 第 41 次工務會議。 99.05.18 A、B 棟 6FL 版混凝土澆置。 99.05.18 第 42 次工務會議。 99.05.20 C 棟 7FL 版混凝土澆置。	林文瑜 喻台生 建築師 事務所 洪清安 建築師 事務所 興亞營 造工程 股份有 限公司

工程名稱	預算/合約金額 工期/經費來源	進 度 狀 況 說 明	承辦人 承包商
清齋新建 工程	預算： 579,914,385 合約： PCM： 6,990,000 設計監造： 17,440,000 工程： 434,900,000 工期：630 日曆 天 預計 100.04.28 完工 經費來源： 99T31007 98L0059CA	99.05.25 第 43 次工務會議及第 10 次專案管理月協調會議。 99.05.31 D、E 棟 7FL 版混凝土澆置。 99.06.01 第 44 次工務會議。 99.06.08 第 45 次工務會議。 99.06.15 第 46 次工務會議。 99.06.21 葉副及總務長率隊辦理校內工程督導。 99.06.22 第 47 次工務會議。 99.06.29 第 48 次工務會議及第 11 次專案管理月協調會議。 99.06.04 A、B 棟 7FL 版混凝土澆置。 99.06.08 C 棟 8FL 版混凝土澆置。 99.06.20 D、E 棟 8FL 版混凝土澆置。 99.07.01 C 棟 9FL 版混凝土澆置。 99.07.02 A、B 棟 8FL 版混凝土澆置。 99.07.06 第 49 次工務會議。 99.07.10 D、E 棟 9FL 版混凝土澆置。 99.07.13 第 50 次工務會議。 99.07.17 A、B 棟 9FL 版混凝土澆置。 99.07.20 C 棟 10FL 版混凝土澆置。 99.07.20 第 51 次工務會議。 99.07.22 第 3 次月擴大協調會議。 99.07.27 第 52 次工務會議。 99.07.30 D、E 棟 10FL 版混凝土澆置。 99.08.03 第 53 次工務會議。 99.08.06 A、B 棟 10FL 版混凝土澆置。 99.08.10 第 54 次工務會議。 99.08.17 第 55 次工務會議。 99.08.18 C 棟 R1F 版混凝土澆置。 99.08.24 第 56 次工務會議。 99.08.25 D、E 棟 R1F 版混凝土澆置。 99.08.31 第 57 次工務會議及第 12 次專案管理月協調會議。 完成 A、B 棟 10FL 及 C、D、E 棟 R1F 底版結構體，目前辦理 A、B 棟 R1F 樑版組模及鋼筋綁紮、D、E 棟 R1F 柱牆組模、室內泥作粉刷；水電工程配合進度配管施工等工項。截至 99.08.31 止，預定進度：40.971% 實際進度：39.830%。	林文瑜 喻台生 建築師 事務所 洪清安 建築師 事務所 興亞營 造工程 股份有 限公司

工程名稱	預算/合約金額 工期/經費來源	進 度 狀 況 說 明	承辦人 承包商
綜合三館 R130 及 R203 普 物教室整 修工程	預算 999,500 合約 990,000 工期 50 日曆天 經費來源： 97N4030B1 97B4037I4 97N1702B1	99.01.18 物理系簽核工程申請及經費來源。 99.05.25 上網招標，公開取得企劃書。 99.05.28 簽核完成採購申請單。 99.06.17 開資格標，計有 2 家廠商投標，2 家皆合格。 99.06.21 開規格標，以「敦越室內設計公司」最優，「卓玉室內設計公司」次優。 99.06.25 配合物理系需求與最優廠商討論細部設計內容。 99.07.13 辦理議價作業，以 NT990,000 元決標。 99.07.19 召開施工前協調會，於 99.07.28 函送會議紀錄。 99.07.19 申報開工。 99.07.28 配合物理系辦理選樣選色討論會。 99.08.04 函復廠商所提之施工計畫書，本校同意核備。 99.09.01 審核同意廠商所提之材料送審型錄。 99.09.01 簽文同意將兩間教室主牆面大圖輸出減項施作。 現正辦理工程管制事宜，預計於開學前完工驗收。 預定進度 95%，實際進度 98%。	房正國 敦越室 內設計 公司
學人宿舍 新建工程 構想書委 託技術服 務案	預算 600,055 合約 550,000 經費來源： 99T31059	98.12.09 辦理限制性招標，由亞新工程顧問公司得標。 99.01.27 廠商提送第一階段成果書。 99.01.28 完成第一階段成果書初審。 99.02.09 召開本案「第一次籌建委員會議」，同意核備第一階段成果書(先期規劃報告書)。 99.03.10 檢送「第一次籌建委員會」會議紀錄。 99.03.25 廠商提送基地實地測量費報價單，且已進場施測。 99.04.05 完成現況地形圖。 99.04.07 與交大討論用地事宜，請廠商規劃替代道路位置及施作方式。 99.04.21 廠商提送「工程構想書(初稿)」。 99.05.04 召開「第二次籌建委員會議」。 99.05.21 函送「第二次籌建委員會議」之會議紀錄。 99.05.21 函送「公共工程委員會」有關亞新林俊茂技師並無於其出國期間執行本案業務。 99.05.25 提報「校務發展委員會」討論，無異議通過。 99.06.29 行政會報決議採全數貸款自籌辦理。 99.07.14 檢陳工程構想書 1 式 8 份至教育部審核。 99.07.26 請付基地現況地形測量作業費。 99.08.03 提報校務基金管理委員會審議，同意備查。 99.08.13 配合新竹市政府會勘「大學路 218~236 號附近一帶排水系統案」，工研院表示本案開發後之排水不同意經由光明新村排出，已簽文陳報鈞長核參。	房正國 亞新工 程顧問 公司

工程名稱	預算/合約金額 工期/經費來源	進 度 狀 況 說 明	承辦人 承包商
學人宿舍 新建工程 構想書委 託技術服 務案	預算 600,055 合約 550,000 經費來源： 99T31059	99.08.26 簽文決議替代道路採由本校碩齋施作道路連接基地，房型採 27 坪型(2 房)及 18 坪型(1 房)並行。 99.08.31 陳核新竹市政府 99.08.25 檢送「大學路 218~236 號附近一帶排水系統會勘紀錄」，結論為工研院所提方案涉及區域污水治理計畫及經費等問題，新竹市政府將再評估其可行性。 99.09.01 簽文教育部函文構想書審查意見，且撰擬處理作法表。審查意見以先傳送給 PCM 辦理修正作業。替代道路方案再行評估後簽文辦理，且管制亞新公司儘速修正構想書報校審核。	房正國 亞新工程顧問公司
北校門周 邊景觀委 託設計技 術服務案	預算：930,000 合約：760,000 經費來源： 99T31016	98.03.26 辦理資格標開標。 98.04.01 規格標及價格標開標作業。 98.04.08 申報開工。 98.12.21 設計公司提送「修正後之細部設計書圖」。 99.01.15 設計公司修正部份圖說。 99.02.15 設計公司完成圖說修正。 99.04.06 設計公司於校務會議簡報說明。 99.05.27 提報校園景觀委員會審議討論，設計內容經委員建議尚須修改。 99.07.07 廠商依校規室指示辦理設計圖說修正。 99.07.29 廠商提出依景觀委員會議內容修正設計圖說。 99.08.16 陳核廠商所提修正設計圖說，依校規室意見：「提送『校園景觀環境規劃委員會』審議後，再辦理後續事宜」。 配合校規室安排時程辦理後續審議作業。	房正國 黃俊憲 建築師 事務所
綜合三館 物理科學 演示暨展 示迴廊整 修工程	預算 900,000 工期 50 日曆天 經費來源： 97N4030B1 98N3002D1	99.06.22 物理系簽核工程申請及經費來源。 99.06.23 檢送工程採購申請單。 99.07.14 上網招標，公開取得企劃書。 99.08.03 資格標開標，計有 2 家廠商投標，皆為合格。 99.08.06 開規格標，以敦越室內設計公司為最優，樂富企業社次優。 99.08.09 陳核企劃書審查結果，同意以敦越室內設計公司為最優，樂富企業社次優。 99.08.19 施工廠商與戴教授討論設計圖說，惟未經使用單位確認其設計內容，故延緩議價作業。 99.09.01 需求單位(戴教授)確認設計圖說符合其概念想法，同意施作，排定於 99.09.06 辦理議價。 現正辦理工程管制等事宜，且排定於 99.09.13 與需求單位(普物實驗室)開會選色選樣。	房正國

工程名稱	預算/合約金額 工期/經費來源	進 度 狀 況 說 明	承辦人 承包商
東院 19 號至東側門水溝改善工程	預算：980,000 工期 45 日曆天 經費來源：宿委會經費	98.10.26 依 98.10.05 宿委會之會議結論內容，填具「校園景觀環境審議資料表」送景觀委員會審議，依主委意見待該委員會改選後重新提送。 98.12.22 再次提送景觀委員會審議。 99.01.08 將先前會議紀錄等文件檢送景觀主委查閱。 99.03.18 完成校園景觀環境審議資料表，景觀主委裁示本案為一般案件，依規定公告。 99.03.25 辦理全校性景觀公告，於現場張貼公告，公告期間為 99.03.25 至 99.04.08。 99.04.14 景觀委員希望能給予本案設計規劃意見。 99.04.22 至現場會勘，曾教授因故未到，另約時程會勘。 99.04.27 現場會勘決議將排水需求與停車拓寬路面需求分開考量，先行於道路側施作路緣石以拓寬路面，待路面完成後，在考量排水施作方式。 99.05.31 簽核本案提送 99 年第 3 次宿委會之提案單。 99.06.02 於宿委會提報修正內容，經討論後同意辦理。 99.06.16 會同設計廠商至現場會勘。 99.09.02 設計廠商檢送修正後之設計預算書，初審後尚須修正，已請廠商儘速修正。 廠商所提修正後之設計預算書，待審核無誤後，再行提送景觀委員會審議。	房正國 東和工程顧問公司
東院 1 號及瞭望台拆除工程	預算：189,300 合約：101,325 工期 40 日曆天 99T2D102	99.02.09 保管組簽核同意拆除。 99.03.24 完成工程採購申請單。 99.04.06 上網招標。 99.04.16 開標，紅樹營造有限公司得標。 99.04.21 召開「施工前協調會」。 99.04.29 函送「施工前協調會」會議紀錄。 99.04.21 提送景委會審議， 99.05.19 簽核景觀審議公告作業。 99.05.24~99.06.08 辦理景觀審議公告作業。 99.05.27 景委會賴昶亘同學、趙蓮菊委員、方聖平委員提出本案之異議書，建議東院 1 號及瞭望台有保留意義。 99.06.11 召開景觀審議會會議，結論為：「本異議案通過受理，東院 1 號及瞭望台拆除工程應暫緩拆除。」 99.07.09 景觀審議異議協調會結論：「異議協調成立，調整為『東院 1 號及瞭望台』暫緩執行拆除，予以保留」。 99.08.26 簽核景觀審議異議協調會會議紀錄，暫緩執行拆除予以保留。「東院 1 號」待有確定需求後再予修繕。 現正與廠商協調解約事宜，且廣續辦理結案事宜。	房正國 紅樹營造有限公司

工程名稱	預算/合約金額 工期/經費來源	進 度 狀 況 說 明	承辦人 承包商
第一招待所 B 棟新建工程委託設計監造技術服務案	預算 900,000 合約 850,000 經費來源： 99T31009	98.01.20 第一次開標，2 家廠商投標，結果 2 家均合格。 98.02.03 書面審查。02.04 簡報決選。 98.02.11 完成議價程序。 98.02.18 開始起算設計階段之工期。 99.03.23 提校發會通過，依據校發會決議修正基本設計（保留台灣扁柏）。 99.04.15 發文設計單位已通過初步設計審查，請依合約於期限內完成細部設計（預定 99.05.26） 99.05.26 建築師依契約期限提送細部設計資料辦理審查。 99.06.17 召開審查會議，確認相關配合事項。 99.07.01 召開討論會，確認先期作業圍籬施作範圍及臨時廁所規劃等事宜。 99.07.22 校園規劃室簽呈申請先期作業相關費用（即「第一招待所 B 棟拆除及 A 棟臨時廁所整修工程」），俟經費確認後辦理上網招標作業。 99.08.09 建築師提送細部設計預算書圖審查。	洪嘉玫 黃俊憲 建築師 事務所
第一招待所 A 棟整修工程委託設計監造技術案	預算 500,000 合約：工程經費 五百萬以下部分 7%、超過 五百萬至二千五百萬部分 6% 經費來源： 99T31029	配合「第一招待所 B 棟新建工程」辦理。	洪嘉玫 黃俊憲 建築師 事務所
教育館 2-3 樓辦公室整修工程	工程預算： 1,900,000 合約： 1,466,500 經費來源： 99T32023	99.04.23 上網招標（公告日為 99.04.27），等標期 14 天，預定於 99.05.10 截標，99.05.11 上午 9 時開標。 99.05.11 開標，茂騰室內裝修有限公司以決標。 99.05.14 會同使用單位召開施工前協調會。 99.05.18 工程開工，工期 60 日曆天，預定於 99.07.27 完工。 99.06.24~06.26 辦理工程第一階段辦公室搬遷事宜。 99.07.24 廠商申報竣工。 99.07.26 監造建築師來函確認承攬廠商 99.07.24 竣工，進度 100%，俟完成結算相關文件後辦理驗收作業。 99.08.16 辦理變更設計新增單價議價。 99.09.06 辦理驗收。驗收未通過。	洪嘉玫 茂騰室 內裝修 有限公 司

工程名稱	預算/合約金額 工期/經費來源	進 度 狀 況 說 明	承辦人 承包商
台積館北側及同位素館周邊環境改善工程委託設計監造技術服務案	總預算： 3,834,000 經費來源： 99T32048	99.03.25 校規室簽呈設計監造費經費來源（99.04.08 奉核）準備辦理設計監造之招標作業。 99.05.24 簽呈評審小組名單（99.06.14 奉核）。 99.06.22 校規室簽呈合併本案與「台積館北側空間改善委託規劃設計監造技術服務案」，並和後名稱爲「台積館北側及同位素館周邊環境改善工程委託設計監造技術服務案」。 99.08.18 上網公告招標，訂於 99.08.31 截標、99.09.01 開標。99.08.31 截止投標期限爲止，無廠商投標，致流標。	洪嘉玫
99 年度無障礙設施改善工程	總預算： 4,160,000 合約： 3,933,800 經費來源 99T32059	99.04.02 教育部發函同意補助 200 萬元。 99.04.08 簽請核示配合款 216 萬元之經費來源（99.04.15 奉核）。 99.05.12 辦理議價。 99.06.30 提送工程預算書。 99.07.01 簽會各單位確認施工位置及時程配合事宜。 99.07.14 上網招標，預定 99.07.27 第一次開標。 99.07.27 第一次開標，由健楹裝修工程有限公司得標，預定於 99.08.03 開工。限期 99.09.13 完工。 截至 99.08.31 止工程預定進度 60%、實際進度 50%，主要落後原因係因爲部分館舍拆除後與圖說不盡相同，需辦理變更，已至落後，已請承商加緊施作。	洪嘉玫 黃俊憲 建築師事務所
教學大樓新建工程	總預算： 758,013,971 合約： PCM： 13,850,000 設計監造： 27,948,737 土建： 472,000,001 經費來源： 97LB107D1 96N0401D1 97N0402D1 98N0401D1 99N0401D1 97F2191A8	95.12.05 專案管理決標。 96.06.20 構想書教育部同意備查。 96.02.27 設計監造案決標。 96.06.27 細部設計經行政院核復同意。 96.08.22 細部設計工程會核定通過。 96.09.19 行政院及經建會核復同意初步設計圖說。 97.09.18 土建決標。 97.11.04 水電決標。 97.12.01 新竹市政府來函同意開工。 97.12.30 空調決標。 98.01.07 完成全部開挖作業。 98.01.07 基地大底監造會測。 98.01.09 接地設備測試完成。 99.01.05 第 63 次工地協調會議。 99.01.12 99 年 1 月份月擴大會議。 99.01.14 材料系 B1FL300 人階梯教室說明會議。 99.01.20 材料系 B1FL300 人階梯教室工地協調會議。 99.01.25 鋁門窗第二次風雨試驗（桃園 兆立）。 99.01.27 1FL 景觀 PC 澆置。 99.02.02 第 67 次工地協調會議。 99.02.04 原連接材料系預設連通道回填完成。	張佩華 洪清安 建築師事務所 許崇堯 建築師事務所 泰有營 造股份 有限公司

工程名稱	預算/合約金額 工期/經費來源	進 度 狀 況 說 明	承辦人 承包商
教學大樓 新建工程	總預算： 758,013,971 合約： PCM： 13,850,000 設計監造： 27,948,737 土建： 472,000,001 經費來源： 97LB107D1 96N0401D1 97N0402D1 98N0401D1 99N0401D1 97F2191A8	99.02.05 外牆磁磚開始施作。 99.02.08 電梯軌道及橫桿施作完成。 99.02.09 第 68 次工地協調會議。 99.02.23 第 69 次工地協調會議。 99.03.11 材料系 B1F300 人演講廳裝修協調會議。 99.03.24 正式以 e-mail 通知昕品設計統包委託案。 99.03.25 99 年度第一次工程督導。 99.03.29 昕品設計 e-mail 回復「材料系 B1F300 人演講廳裝修案」設計預算，惟未將土建部分含括入預算中。 99.04.04 3F~4F 露平台防水施作。 99.04.06 第 75 次工地協調會議。 99.04.10 B1F~9F 內牆磁磚施作。 99.04.15 第 18 次教學大樓月擴大會議。 99.04.15 第 76 次工地協調會議。 99.04.20 第 77 次工地協調會議。 99.04.26 門窗安裝及嵌縫工程。 99.04.26 7F~9F 輕格間施作。 99.04.26 甲梯及梯間地磚施作。 99.04.27 第 78 次工地協調會議。 99.04.30 教學大樓 B1F300 人演講廳變更協調會。 99.05.03 教學大樓設計階段逾期檢討會。 99.05.07 教學大樓 B1F300 人演講廳設計定稿說明會。 99.05.13 教學大樓 99 年 5 月份月擴大會議。 99.05.17 天花板及門禁刷卡系統樣品會勘。 99.05.18 天花板及門禁刷卡系統樣品會勘。 99.05.19 教學大樓土建工程第一次變更設計議價。（第一次，流標）。 99.05.20 教學大樓第一次變更設計議價（第二次）。 99.05.21 教學大樓 B1F300 人階梯教室協調會。 99.06.01 第 83 次工地協調會議。 99.06.08 第 84 次工地協調會議。 99.06.11 教學大樓 99 年 6 月份月擴大會議。 99.06.15 第 85 次工地協調會議。 99.06.21 校規室李主任現場會勘。 99.06.22 第 86 次工地協調會議。 99.06.29 第 87 次工地協調會議。 99.07.08 教學大樓 99 年 7 月份月擴大會議。 99.07.08 校規室李主任現場會勘。 99.07.15 教學大樓植栽工程驗苗-彰化（校規室代表會驗）。 99.07.20 校規室召開臨時會。 99.08.02 教學大樓消防變更申請，新竹市消防局退件。 99.08.09 第 22 次教學大樓月擴大會議。 99.08.09 教學大樓東側及東北側道路現場會勘。 99.08.11 景觀道路工程變更檢討會議。 99.08.12 校規室會同設計監造及專案管理單位人員至新竹	張佩華 洪清安 建築師 事務所 許崇堯 建築師 事務所 泰有營 造股份 有限公司

工程名稱	預算/合約金額 工期/經費來源	進 度 狀 況 說 明	承辦人 承包商
教學大樓 新建工程	總預算： 758,013,971 合約： PCM： 13,850,000 設計監造： 27,948,737 土建： 472,000,001 經費來源： 97LB107D1 96N0401D1 97N0402D1 98N0401D1 99N0401D1 97F2191A8	市消防局，協調消防變更事項。 99.08.16 設計監造發文專案管理單位，要求本案 B1F 大型階梯教室裝修工程承商昕品公司提供該區之裝修材料消防等級圖說及規範。 99.08.17 專案管理單位發文本案 B1F 大型階梯教室裝修工程承商昕品公司，要求提供該區之裝修材料消防等級圖說及規範。 99.08.18 土建承商補送第 21 期估驗計價資料。 99.08.23 昕品公司提供本案 B1F 大型階梯教室裝修工程之裝修材料消防等級圖說及規範電子檔。 99.08.24 設計監造單位向新竹市消防局再次提送消防變更申請。 99.08.24 取得本案電梯使用許可證。 目前施工中工項： 1.管道間維修門扇及防火門安裝施作。2.玻璃工程施作。3.木質講台施作中。4.基地外側水溝施作中。5.油漆工程二度漆施作。6.黑板工程施作。7.景觀工程施作。 99.08.29 預定進度 98.085%、實際進度 96.740%。	張佩華 洪清安 建築師 事務所 許崇堯 建築師 事務所 泰有營 造股份 有限公司
教學大樓 B1F 大型 階梯教室 裝修工程	預算： 10,000,000 合約： 9,900,000 預計 99.09.15 完工 經費來源： 99F2278J4 99F2112J4	99.03.24 使用單位材料系經費簽呈核定，捐贈單位璟德電子股份有限公司指定昕品設計室內裝修有限公司統包承攬。 99.05.25 設計方案定案。 99.07.01 請購單核定。 99.07.01 議價完成。 99.07.06 昕品公司 E-MAIL 告知契約文件疑義。 99.07.09 與昕品公司王子亦先生開會協調。 99.07.14 契約資料修正版 E-MAIL 昕品公司。 99.07.19 昕品公司再次 E-MAIL 告知契約文件仍有疑義。 99.07.22 與昕品公司王子亦先生再次開會協調，已完成契約文件。 99.07.26 昕品公司至現場初步會勘。 99.07.28 昕品公司與教學大樓各承商完成點交作業。 99.08.01 昕品公司正式進場施作。 99.08.18 承商昕品公司設計圖說核定。 99.08.18 承商昕品公司申請設計圖說費，工程總價之 10%。 目前施工狀態： 1. 地板及階梯墊高部分已完成。 2. 天花板裝訂中。 3. 牆面版裝訂中。	張佩華 昕品設 計室內 裝修有 限公司

工程名稱	預算/合約金額 工期/經費來源	進 度 狀 況 說 明	承辦人 承包商
靜、鴻、碩、華、誠五齋宿舍衛浴整修工程	預算： 25,910,000 合約： 22,779,675 預計 99.08.25 完工 經費來源： 99L0016CA	99.02.09 住宿組工程經費簽呈核定，預算 19,020,000 元。 99.05.07 住宿組工程經費追加簽呈核定，總工程預算 25,910,000 元。 99.06.08 五齋整修工程第一次開標，未達 3 家，流標。 99.06.15 五齋整修工程第二次開標，得標商：宏國營造有限公司。 99.06.22 第一次施工前協調會： 1.針對施工前、中、後勞工安全衛生注意事項告知。 2.施工前現場施作問題釐清。 3.施工計畫、品質計畫及勞工安全衛生計畫等計畫書催辦。 4.材料送審資料，要求承商儘速提送。 99.06.29 第二次施工前協調會： 1.施工現場疑義釐清、檢討。 2.材料送審資料催辦。 3.磁磚、衛浴設備等材料選色、選樣。 4.施工中勞工安全衛生注意事項要求。 99.07.04 承商宏國公司正是進場施作，開工。 第一階段施工區域： 1.靜齋：北苑。2.鴻齋：A、B 大區。3.碩齋：A 區。 4.華齋：1、2 樓。5.誠齋：右側 1 至 3 樓。 99.07.06 第一次施工中協調會： 1.碩、誠等二齋每樓層加裝 1 只 11/2" 止水閥。 2.靜、碩、華、誠等四齋，廁所馬桶吊管路末端加配管路，並在上方底板安裝 4" 暗式清潔口。 3.因承商工人於施工中抽煙，經屢次規勸未改善，罰扣 5000 元整。 4.施工中勞工安全衛生注意事項要求及宣導。 99.07.13 第二次施工中協調會： 1.施工現場疑義釐清、檢討。 2.華、靜等二齋，考量天花板高層及美觀，改用大型通風扇安裝上方通風窗。 3.施工中勞工安全衛生注意事項要求及宣導。 99.07.20 第三次施工中協調會。 99.07.27 第四次施工中協調會。 99.08.01 第二階段施工區域： 1.靜齋：南苑。2.鴻齋：C、D 大區。3.碩齋：中間浴廁。4.華齋：2、3 樓。5.誠齋：左側 1 至 3 樓。 99.08.19 變更追加減協調會。 99.08.25 承商宏國營造請領第 1 期估驗計價。 99.08.27 營繕組、住宿組、設計監造單位與承商宏國營造召開變更追加減協調會議。 目前工程已完成，惟變更設計部分設計監造單位尚在審核中，待變更追加減確認後，承商再行提報竣工。	張佩華 願景建築師事務所 宏國營造有限公司

工程名稱	預算/合約金額 工期/經費來源	進 度 狀 況 說 明	承辦人 承包商
生科二館 擋土牆修 改工程	設計監造： 98,000 合約：986,000 預定 9 月中旬 完工 經費來源： 99T31040	98.05.09 辦理採購本工程之設計監造案。 98.07.29 提送初步設計圖說預算書。 98.08.16 與承商討論初步設計圖說預算書之修改事項。 98.10.12 檢送修正後之設計預算書。 98.11.25 預算設計書審查。工程發包暫緩，俟生科二館後側 擋土牆及排水設施構想確定後，再行發包。 99.01.13 提送第二次修正後設計預算書。 99.01.26 提送移樹計畫(E-mail)。 99.02.09 與承商檢討圖面修正。 99.02.25 承商檢送修正後設計預算書(E-mail)。 99.03.10 承商提送第 2 次修正後設計預算書。 99.03.23 與承商討論第 2 次修正後設計預算書之細部修正。 99.04.15 上網招標。 99.04.29 完成上網招標簽呈。 99.05.04 辦理資格標及價格標開標作業。 99.06.17 辦理施工前協調會。 99.06.28 承商申請開工。 99.08.26 辦理工地會勘，使用單位確認磁磚型式及其它追加工項(生科二館後方人行步道以舊有步道兩端點高程為基礎，降挖順接為原則，另側邊坡部分於本案工程預算條件下增設砌石矮牆。) 。 目前完成西側排水溝及北側箱型石籠擋土牆與排水溝，目前施作收尾及追加工項，目前工程進度 90%。	張振成 東和工程顧問有限公司 品盛營造有限公司
西院二期 八層 59-62 等 五棟建物 補強 施工範圍： 1.西院二期八層 59-62 2.西院 30 戶 45-50 3.自強樓 4.西院 29-32 5 西院 25-28	預算：980,000 合約：910,000 經費來源 97LB105D1	98.10.09 上網招標。(設計監造) 98.11.12 無廠商投標，主持人宣佈流標。 98.11.13 第二次上網招標。 98.12.08 結構補強資格標開標。98.12.17 結構補強評選。 98.12.29 結構補強議價(楊金龍結構技師事務所決標)。 99.01.08 公告決標。 99.01.18 函文通知承商開工。 99.03.16 承商提送初步成果報告。 99.04.06 宿委會報告。 99.04.29 初步成果審查會(決議：承攬商重新檢核平面結構圖後提出修正報告至校方書面審查)。 99.05.20 發函要求承商依 99.04.29 審查會決議事項辦理修正設計預算圖說。 99.06.09 承商依審查決議修正設計預算圖說呈校方審查。 99.06.18 審查同意備查，函請承商依約辦理後續細部設計。 99.07.22 承商提送自強樓鑽心位置修正圖。 99.07.28 承商完成細部設計預算圖說。 99.08.23 承商完成修正有關細部設計之預算經費。 預定於 99.09.15 辦理期末報告審查會議。	張振成 楊金龍 結構技師事務所

工程名稱	預算/合約金額 工期/經費來源	進 度 狀 況 說 明	承辦人 承包商
東院及金城宿舍耐震能力及補強方案	評估設計： 4,600,000 經費來源： 99T31062	99.02.08 工作小組與內聘評選委員名單簽核完成。 99.02.11 本案所需經費交換為資本門簽核完成。 99.02.25 勞務採購申請。 99.03.09 校外委員簽核通過。 99.03.25 招標前第一次評選委員會。 99.06.23 上網公告招標。 99.07.13 辦理資格標。 99.07.22 辦理規格標。 99.08.25 辦理議價。 目前決標結果上簽中，俟簽核完成後依約通知廠商開工。	張振成 楊金龍 結構技師事務所
創新育成大樓新建工程先期規劃構想工程構想書委託技術服務案	預算：500,000 經費來源： 99TE1	98.09.08 辦理限制性招標並議價。 98.10.22 承商檢送期中成果報告書。 98.11.18 期中報告審查。校規室審核通過。 99.01.04 檢送”構想書期末報告”。 99.01.14 本校召開工程構想書期末報告審查會議。 99.01.28 檢送”「創新育成大樓新建工程」先期規劃構想(工程構想書)委託技術服務案修正工程構想書”。 99.02.08 工程構想書審查。 99.03.18 承商檢送構想書(教育部審查版)。 99.05.14 教育部來函原則同意通過，俟本校依審查意見回覆說明後，檢送定稿版。 99.05.27 本案上簽徵選 PCM 招標案之評選委員。 99.06.14 承商檢送構想書定稿版呈校方審查。 99.07.12 校方同意核備構想書定稿本。 99.07.22 承商檢送構想書定稿版。 99.07.28 簽核本案 PCM 招標評選委員。 目前俟校規室辦理有關 PCM 招標前置作業。	張振成 開來聯合建築師事務所
湖畔古箏社 B1 器材室整修工程	設計監造： 35,000 工程經費： 415,000 合約： 356,900 經費來源： 97N0303K1	99.02.24 工程採購申請。 99.03.05 與使用單位、學生代表及建築師檢討圖面規劃設計。 99.03.31 與建築師檢討修正後圖面。 99.04.15 招標文件上簽。 99.04.22 上網公告。 99.05.07 辦理資格標及價格標開標作業。 99.06.01 辦理施工前協調會。 99.06.07 承商發函申報開工。 99.07.16 承商申報完工。 目前擬擇日辦理驗收作業。	張振成 健盈裝修工程有限公司 黃俊憲 建築師事務所

工程名稱	預算/合約金額 工期/經費來源	進 度 狀 況 說 明	承辦人 承包商
荷塘至人社院間道路、排水系統暨共同管道整合統包工程	PCM1,350,000 工程 39,560,000 工期： 細部設計 60 日曆天 工程 240 日曆天 展延 123 天 停工 81 天 經費來源： 99T31032 98N0103D1	98.06.30 第一階段開工。 98.12.11 工程會要求本校就廠商所請疑義自行核處。 98.12.18 召開履約爭議協調會。 99.01.04 辦理第二次檢討會(在原合約價金下重新提送符合本校需求及目的範圍內之圖說)。 99.01.27 辦理本工程擴大月會總務長主持。 99.01.29 統包商及 PCM 提送第一期計價資料。 99.01.31 上午 11:40 進行共同管道試挖作業時，原舊有電纜經數年間之地形變化導致外層保護之 PVC 管鬆脫電纜外露，以致施工機具試挖探管時不慎勾觸電攬，造成電纜劣化漏電導致跳電，17:40 完成搶修。 99.01.31 預定進度 68.55% 實際進度 50.62%。 99.02.07 生命科學一二館間進打鋼軌樁作業時，鋼軌偏向導致電纜破皮造成電纜劣化漏電導致跳電，14:30 ~ 19:45 緊急搶修供電。 99.02.26 舉行第二次擴大月會及停電事件檢討會，為配合 04.01 諾貝爾得獎學者蒞校演講，將配合停工。 99.02.28 預定進度 87.54% 實際進度 55.68%施作荷塘至生科館一館擋土牆設施、共管開挖至生科二館、生科一館段共管防水施作、及共管底版結構完成。 99.03.31 生科一館前共管主結構施工及土方回填完成、原科中心至生物科技館間道路右側及左側排水溝完成、荷塘至原科中心間道路第一階段瀝青混凝土鋪設，預定進度 90%，實際進度 64.41%。 99.04.12 承商申請異議及部分停工，召開協調會。 99.04.16 召開工務會議。99.04.23 召開工務會議。 99.04.28 召開月擴大會議及工務會議。 99.05.11 與計通中心會勘。 99.05.14 與生科系主任召開協調會議。 99.05.14 召開工務會議。99.05.21 召開工務會議。 99.05.26 召開月擴大會議及工務會議。99.05.28 與計中會勘。 99.06.02 召開工務會勘：施工里程 0K+385 與 C 段銜接共同管道施作等因應方案。 99.06.04 召開工務會勘：施工里程 0K+133 共同管道自然通風口補強施作等因應方案。 99.06.23 召開工務會勘：施工里程 0K+385 與 C 段銜接共同管道施作等因應方案目前辦理施工前準備作業。 99.06.26 承商復工。 99.07.02 召開會勘：施工里程 0K+225 樹木影響植樁，生科傅久峰、統包商、監造、園藝彭老闆	張振成 朱武男 土木結構大地技師事務所 宏國營造有限公司

工程名稱	預算/合約金額 工期/經費來源	進 度 狀 況 說 明	承辦人 承包商
荷塘至人社院間道路、排水系統暨共同管道整合統包工程	PCM1,350,000 工程 39,560,000 工期： 細部設計 60 日曆天 工程 240 日曆天 展延 123 天 停工 81 天 經費來源： 99T31032 98N0103D1	99.07.05 召開會勘：生科館曾老師至工地指示：1、開心農場至生科館設置一條便道供行人通行。2、從楓林小徑至人社、生科及生科停車場至生科館須有明確行人指示牌。3、施工週邊環境清潔及工地用電安全請加強。 99.07.07 召開會勘：校規室李老師於指示：原里程 0K+306 投物料孔移至里程 0K+225 處其集水井舉通風口集水井太近可不施作，原里程集水井如有其他用途仍應保留。 99.07.09 召開工務會議。 99.07.12 校規室李老師會勘 0K+249 通風口放樣，同意統包商後續施作，待防水膜施作後再行會勘測量公司將 0K+219~0K+403 道路兩側側溝收點。 99.07.19 召開會勘：李老師至 0K+249 通風口看配模及鋼筋綁紮，同意統包商繼續施作。 99.07.22 召開工務會議。 99.07.29 召開月擴大會議。 99.07.29 校規室李老師至里程 0K+219~0K+380 共管道路側溝測量現地放樣樁號與圖面測量樁號確認。 99.08.02 工務會勘：營繕組張振成及校規室鄭國良針對里程 0K+300~385 施工告示及交維措施確實施作。 99.08.10 校規室李老師及鄭先生會勘現場指示 1、各節塊增加止滑樺 2、觀察生科二館結構是否有裂縫 工務會勘：主辦交辦 1、安全支撐補強方式 2、加強擋土版及集水坑施作 3、生二館與共管是否有裂縫產生 4、注意導水設施。 99.08.11 工務會勘：0K+297 ~340 共管開挖整地、於 0K+297 ~320 處底磐軟弱統包商技師辦理現場會勘。 99.08.12 工務會勘：主辦指示：1、安全措施施作 2、防範午後雷陣雨排水設施 3、工安及環境整理。 99.08.13 工務會勘：校規室李主任至工地針對集水井及止滑樺施做妥當人員出入口指示預留於小劇場牆後較為恰當。 99.08.16 工務會勘：主辦指示：1、生科二至腦科人行道保持清潔 2、防範午後雷陣雨排水設施。 99.08.17 工務會勘：校規室要求 0K+133R 側水溝蓋趕快施作。 99.08.19 工務會勘：李老師及相關人員至 0K+370 水保設施排水涵管會勘。	張振成 朱武男 土木結構大地技師事務所 宏國營造有限公司

工程名稱	預算/合約金額 工期/經費來源	進 度 狀 況 說 明	承辦人 承包商
荷塘至人社院間道路、排水系統暨共同管道整合統包工程	PCM1,350,000 工程 39,560,000 工期： 細部設計 60 日曆天 工程 240 日曆天 展延 123 天 停工 81 天	週協調會：召開第五十九週工程協調會。 99.08.23 工務會勘：校規室李主任、鄭先生營繕組劉組長視察工地 C 段末端高程、與 D 段銜接問題。 99.08.24 工務會勘：校規室測量 0K+339~384 高程，推算共管與道路斜率 99.08.26 週協調會：第六十週工程協調會 99.08.09 擴大月會：八月擴大工務會議 目前完成第二階段所有打樁工程，施作生科二館前共管工程。預定進度 86.64%實際進度 78.29%。	張振成 朱武男 土木結構大地技師事務所 宏國營造有限公司
清華實驗室新建工程專案管理	預算 14,000,000 合約 13,300,000 經費來源 99T32001 100T32001 101T32001	97.12.24 構想書教育部同意核備。 98.04.17 委託專案管理公開招標。 98.05.15 資格審查開標，共有四家廠商投標且資格符合。 98.05.20 辦理規格評選作業，結果為台聯工程顧問股份有限公司為優勝廠商。 98.06.11 完成議價，完成決標程序。 99.01.04 本校召開「清華實驗室新建工程委託規劃設計監造技術服務案」第三次籌備委員會。 99.01.04 PCM 提送「98 年 12 月專案管理工作月報」。 99.01.26 PCM 召開「第 009 次專案工作會議」。 99.01.27 PCM 檢送「第 009 次專案工作會議紀錄」(E-mail)。 99.02.01 PCM 檢送【第 009 次專案工作會議紀錄】。 99.02.02 PCM 提送【99 年 01 月專案管理工作月報】。 99.02.22 PCM 提送【委託規劃設計監造技術服務案招標文件(990222 修正版)】。 99.02.23 PCM 召開【第 010 次專案工作會議】。 99.03.03 PCM 提送【99 年 02 月專案管理工作月報】。 99.03.16 PCM 提送【第 010 次專案工作會議紀錄】。 99.03.24 PCM 召開【第 011 次專案工作會議】。 99.04.29 PCM 召開【第 012 次專案工作會議】。 99.05.19 PCM 召開【第 013 次專案工作會議】。 99.06.23 PCM 召開【第 014 次專案工作會議】。 99.07.07 PCM 提送【99 年 06 月專案管理工作月報】。 99.07.20 PCM 召開【第 015 次專案工作會議】。 99.08.05 PCM 提送【99 年 07 月專案管理工作月報】。 99.08.05 PCM 召開【第 016 次專案工作會議】。 目前俟校規室辦理後續招標作業。	劉興淦 張振成 台聯工程顧問有限公司

工程名稱	預算/合約金額 工期/經費來源	進 度 狀 況 說 明	承辦人 承包商
醫輔大樓 整合雕塑 公園環境 美化工程	設計監造： 240,000 工程經費： 3,560,000 經費來源： 97N03031C1 及 99T32005	99.02.11 勞務採購申請。 99.03.12 採購申請單通過，立案。 99.04.14 景觀委員會審議，決議為重新規劃設計。 99.04.21 與使用單位討論後續重新規劃設計事宜。 99.07.16 使用單位修正施工內容為「諮商中心內部二樓公共空間改善工程案」 99.08.17 使用單位(諮商中心及衛保組)簽核完成變更施工內容，目前辦理併案使用同一經費之簽文作業。 目前俟使用單位簽核完成移交本組後辦理設計監造勞務標作業。	張振成
多功能運動館新建 工程委託 專案管理 技術服務 案	預算 3,920,000 經費來源 98F2202A8 99LB101A7 100LB101A7	98.01.08 規劃設計暨監造技術服務評選第一次工作小組。 98.01.27 規劃設計暨監造技術服務評選第一次委員會議。 99.01.04 PCM 提送 98 年 12 月專案管理工作月報。 99.01.04 規劃設計暨監造技術服務-招標前第 1 次評選會議。 99.02.02 PCM 提送 99 年 01 月專案管理工作月報。 99.02.08 公開上網限制性招標。 99.03.04 PCM 提送 99 年 02 月專案管理工作月報。 99.03.31 資格開標。13 加廠商均合格。 99.04.07 PCM 提送 99 年 03 月專案管理工作月報。 99.04.08 服務建議書評選，由廖偉立建築師決選最優廠商。 99.04.22 議約後由廖偉立建築師得標，決標。 99.04.23 上網刊登決標公告。 99.04.27 PCM 請領第一階段服務費 10%。 99.05.04 PCM 提送 99 年 04 月專案管理工作月報。 99.05.03 召開服務實施計畫會議。 99.05.21 建築師提送規劃報告書。 99.05.28 提送規劃報告書審意見。 99.06.01 PCM 提送 99 年 05 月專案管理工作月報。 99.06.10 案例參訪暨報告書審查會。 99.06.25 設計階段第一次工作會議。 99.07.05 PCM 提送 99 年 06 月專案管理工作月報。 99.07.05 建築師提送初步設計報告書。 99.07.19 建築師提送修正後初步設計報告書。 99.07.19 建築師請領設計階段第一期服務費用。 99.07.21 設計階段第三次工作會議。 99.08.05 PCM 提送 99 年 07 月專案管理工作月報。 99.08.12 設計階段第四次工作會議（主題：機電）。 99.08.19 建築師提送初步設計報告書第三版。 99.08.26 初部設計第二次審查會議。	周海清 誠蓄工程顧問股份有限公司 廖偉立建築師事務所

工程名稱	預算/合約金額 工期/經費來源	進 度 狀 況 說 明	承辦人 承包商
館前步道及物理系前排水改善工程 &共同管道支管埋設工程	預算 4,325,000 追加 3,040,000 合約： 5,790,000 工期 90 日曆天 經費來源 99N0401D1 99T31026	98.12.24 追加共同管道支管埋設工程。 99.01.04 提送採購申請單。 99.01.18 建築師提送招標文件審核核可。 99.02.23 景觀審議公告。 99.03.01 上網公開招標。 99.03.15 開標決標，由「好士達營造有限公司」得標。 99.03.20 申報開工，同意核備。 99.03.30 召開「施工前協調會」。 99.04.01 資電院前通訊管道前置作業，備料 99.04.05 物理館南側高程測量及放樣 99.04.07 物理館南側高程會勘確認修正後放樣高度，配合變更設計局部停工 99.04.07 廠商提送(一)施工及品質計畫書、(二)常駐工地負責人、品管人員及勞安人員簡歷、(三)混凝土廠商送審資料、(四)鋼筋廠商送審資料， 99.04.07 物理館南側步道依校園規劃室意見現場道路高程調整，本區段建築師配合辦理變更設計，部分停工。 99.04.10 資電館通訊管溝第一階段開挖，手孔安裝。 99.04.16~23 資電院前通訊管道施做（鋼筋、模版、灌漿） 99.04.24~25 校慶停工。 99.04.26~30 資電院前通訊管道施做。廠商提送送審資料。 99.04.30 資電館前步道通訊管溝，第一階段封頂前驗收 99.05.10 第一階段管溝側不鏽鋼自來水管配管。05.11 驗收。 99.05.11 物理館南側步道基線放樣。 99.05.13 物理館南側放樣開挖扶手基座，擋土壁施做。 99.05.19 資電館前步道通訊管溝部份回填夯實。 99.05.21 資電館前步道路緣石部份開挖，及施做。 99.05.26 物理館南側前步道回填至設計高程。99.05.28 回填。 99.06.03 物理館南側及資電館前步道因天雨搭設棚架。 99.06.04 步道磚施做。06.09 回填花土及種植桂花樹 23 顆。停工，物理館前步道工程暑假（7/1）再行施做。 99.07.01 第二階段作業，備料。 99.07.05 物理館前通訊管溝第一階段開挖，手孔安裝。 99.07.16~08.10 通訊管道施做（鋼筋、模版、灌漿）。 99.08.11 物理館前步道通訊管溝，第二階段封頂前驗收。 99.08.15 第二階段管溝側不鏽鋼自來水管配管。 99.08.15 物理館前步道通訊管溝部份回填夯實。 99.08.16 物理館前步道路緣石部份開挖，及施做。 99.08.26 全面整地回填夯實。	周海清 黃俊憲 建築師 事務所 好士達 營造有 限公司

工程名稱	預算/合約金額 工期/經費來源	進 度 狀 況 說 明	承辦人 承包商
全校區共同管溝、污廢水處理系統、交通動線及排水系統整合規劃與設計案	預算： 18,296,240 合約： 17,000,000 追加： 300,000 經費來源： 95N0204D1	94.11.24 第一次公告上網。 94.12.19 第二次公告上網。 95.01.24 第三次由林同棧工程顧問公司議價得標。 96.01.05 化學廢水實驗室簽證及設計案追加。 98.12.08 全校區共同管道測量作業完成議價。 99.01.11 完成第一階段測量作業並提送成果資料審查中。 99.03.05 辦理共同管道測量驗收。 99.04.29 南廢水廠追加設計案廠商同意扣款，申請撥付尾款。	周海清 林同棧工程顧問股份有限公司
醫輔大樓 2F 屋頂層防漏隔熱整修工程	預算：1,950,000 合約：1,493,000 經費來源： 99LB101A7	99.06.01 第一次公告上網。 99.06.25 由贊銘營造有限公司得標。 99.07.01 申報開工、停工。 99.07.10 申報復工。 99.07.10 舊有隔熱磚、防水層、粉光層及女兒牆防水打除。 99.07.18 地坪研磨及高壓水刀清洗。 99.07.22 新舊介面底材。 99.07.24 礦纖修補整平砂漿。 99.07.24 採光罩 C 型鋼骨架施做。 99.08.02 女兒牆裂縫孔洞修補。 99.08.03 兩液型防水材底塗施作。 99.08.07 兩液型防水材完成試水 48 小時。 99.08.11 鋪設點焊鋼絲網。2500PSI 混凝土施做含整平粉光。 99.08.22 抗 UV 隔熱材面塗施作。 99.08.24 採光罩鋁窗玻璃安裝塞水路。	周海清 黃俊憲建築師事務所 贊銘營造有限公司
工科舊館屋頂防漏隔熱整修工程	預算：6,080,000 合約：4,860,000 預定 99.10.05 完工 經費來源： 97N0205D1 97N3003D1 97N0203D1 98N3002D1 98N0204D1	99.07.20 第一次公告上網。 99.08.02 由三采麗開發工程有限公司得標。 99.08.07 開工。 99.08.08 舊有防水層、粉光層及磁磚(含女兒牆壓腳磚)打除。 99.08.11 地坪研磨及高壓水刀清洗。 99.08.12 新舊介面底材。 99.08.12 礦纖修補整平砂漿。 99.08.15 兩液型防水材底塗施作。 99.08.18 兩液型防水材完成試水 48 小時。 99.08.22 女兒牆壓腳磚 1:3 粉光補平及裂縫孔洞修補。 99.08.21 鋪設點焊鋼絲網 2500PSI 混凝土施做含整平粉光。 99.08.28 抗 UV 隔熱材面塗施作。	周海清 黃俊憲建築師事務所 三采麗開發公司
醫環系館內各樓層牆面壁癌漏水修繕	預算：606,000 合約：580,000 預定 99.09.15 完工 經費來源： 98N3002D1	99.07.30 第一次公告上網（公開取得企畫書）。 99.08.18 議價後由三采麗開發工程有限公司得標。 99.08.20 開工。 99.08.20 各樓層依合約位置牆面壁癌漏水修繕。	周海清 三采麗開發公司

工程名稱	預算/合約金額 工期/經費來源	進 度 狀 況 說 明	承辦人 承包商
學習資源 中心新建 水電工程	預算 189,042,000 合約 119,860,000 土建完工後 45 日曆天完工 經費來源： 97LB108D1 教育部補助	97.11.17 完成細部設計圖說初期審查。 97.12.22~98.01.08 公開閱覽。 98.02.18 決標。 99.01.15 R2FL 配管、室內電線鋪設、B1F-1F 排水管施作。 預定進度 7.85%，實際進度 11.27%。 99.01.31 預定進度為 8.829%，實際進度為 12.891%。本次主要施作項目為鋼構區消防配管、室內電線鋪設、2F-5F 排水管施作。 99.04.01 預定進度為 12.35%，實際進度為 16.5601%，超前 4.2101%。主要施作項目為鋼構區消防配管及室內電線鋪設、排水管施作。 99.05.01 預定進度為 14.292%，實際進度為 17.4452%，超前 3.1532%，其主要施作項目為消防配管及室內電線鋪設、排水管施作、鋁製線架施作。 99.06.01 預定進度為 23.91%，實際進度為 20.55%，落後 3.36%，其主要施作項目為消防配管及室內電線鋪設、排水管施作。 99.06.17 專案管理週會(第七十六次)暨第一次趨趕會議。 99.06.28 教育部訪視了解本校 99 年度預算執行率狀態。 99.07.01 預定進度為 20.912%，實際進度為 20.5452%，落後 0.3688%，主要施作項目為消防配管及室內電線鋪設、給排水管施作、鋁製線架施作。 99.08.01 預定進度為 28.705%，實際進度為 22.5098%，落後 6.1952%，本組積極參與工地之趨趕會議以了解落後原因，進一步提高工進，其主要施作項目為消防配管及室內電線鋪設、給排水管施作、鋁製線架施作、汙水處理設備施工。 99.09.01 預定進度為 44.3%，實際進度為 35.03%，落後 9.25%，本組積極參與工地之趨趕會議以了解落後原因，進一步提高工進。	潘俊勳 亞新工程顧問有限公司 羅興華建築師事務所 冠凌電氣工程股份有限公司
台積館 冷卻水 塔增設 防護網 工程	預算 2,098,223 合約 1,920,000 預計 99.03.15 完工 經費來源： 99T31028	98.11.25 決標。 98.12.05 開工。 98.02.25 承商函請於 2 月 25 日起，申請停工或不計工期，待釋疑後立即復工，本案已委請吳尊強建築師事務所盡速依相關規定辦理。 99.04.01 目前進行鋼架組立，工程進度 80%。 99.05.05 函報停工，預計 99.06.08 變更設計議價，工程進度 80%。 99.06.08 函報復工。 99.06.14 函報竣工，並準備驗收資料中。 99.07.01 廠商提報請款資料中。 99.09.03 與吳尊強建築師檢討相關設計疏漏遲罰事宜。	潘俊勳 寶銓水電工程有限公司

工程名稱	預算/合約金額 工期/經費來源	進 度 狀 況 說 明	承辦人 承包商
學習資源 中心新建 空調工程	預算 139,723,646 合約 107,660,000 土建完工後 45 日曆天完工 經費來源： 97FA916D1 教育部補助款	98.05.13 決標。98.05.20 開工。 99.01.15 B1F-3F 冷卻管路、冰水管路配管。 預定進度 8.74% ，實際進度 9.07% 。 99.01.31 預定進度為 10.8293%，實際進度為 10.3385%。本次主要施作項目為 B1F-7F 冷卻管路、冰水管路配管、風管加工預製。 99.04.01 預定進度為 19.0931%，實際進度為 15.2665%，落後 3.8266%。主要落後原因為風管保溫材尚未核定，型錄送建築師審核中。 99.05.01 預定進度為 23.1432%，實際進度為 19.3167%，落後 3.8265%；施作項目為 B1F-7F 冷卻管路、冰水管路配管、風管施作，主要落後原因為小型送風機尚未核定，現今空調技師已審定。 99.06.01 預定進度為 42.06%，實際進度為 36.14%，落後 5.92%；施作項目為 B1F-7F 水管路施作、風管配置。 99.07.01 預定進度為 42.0588%，實際進度為 36.1423%，落後 5.9165%，主要施作項目為 B1F-7F 冷卻管路、冰水管路配管，風管施作、小型送風機安裝。 99.08.01 預定進度為 57.0032%，實際進度為 48.0366%，落後 8.9666%，本組已派員參與趕會會議以期提昇工進。 99.09.01 預定進度為 74.4326%，實際進度為 66.156%，落後 8.2766%，本組已派員參與趕會會議以期提昇工進。	潘俊勳 亞新工程顧問有限公司 羅興華建築師事務所 利驊冷氣空調設備有限公司
台積館室 內裝修消 防工程	預算：2,405,734 合約：2,350,000 經費來源： 96FA184A8	96.12.14 辦理議價。 98.02.13 送審消檢文件被退回。 98.03.11 協調會決議消防工程及裝修工程重新送審。 98.05.15 缺失改善完成。 98.06.17 辦理驗收。 98.09.21 消防勘驗與圖說不符，教室功能調整後，預計 10.13 重新送審。 98.10.06 缺失已改善完成，9 樓天花板因消防局認定需設防煙垂壁，科管院於 98.11.05 改善完成。 98.11.09 消防送件，重排送審時間。 99.01.18 案件送審。 99.02.09 上午 9 時消防局檢查。檢查結果：竣工圖與現場有不符及部份消煙器需移設。目前仍未通過。廠商將於 99.03.07 進廠施作。 99.04.15 會同科管院台積館機電人員及設備廠商進行全面測試正常完成，預計於 04.16 掛件複驗。 但因台積館於 99.04.19-05.06 尚有舉辦相關之活動，故無法配合消檢。 99.05.17 新竹市政府完成消檢核可備案。 99.05.20 通知承攬廠商函報竣工事宜。 99.07.01 召開工期暨後續消防誤報情事檢討會議。 99.08.20 行文承攬廠商檢討相關工程延宕罰款事宜。	潘俊勳 寶銓水電工程有限公司

工程名稱	預算/合約金額 工期/經費來源	進 度 狀 況 說 明	承辦人 承包商
清齋改建 水電部份		99.02.02 結報進度(預定 6.54% 實際 8.96%),內容:1.C棟及部分 A、D 棟 1F 牆模板組立。2.D 棟 1F 牆鋼筋綁紮。3.C 棟 1F 及 B1F 水電配管施工。4.地下室外牆鐵線、雜物清除及高壓水柱清洗 99.03.03 進度(8.38% 實際 10.72%), 內容: C 棟 1F 牆柱拆模、內外牆蜂窩改善、C 棟 2F 版面放樣及樑版組模、D 棟 2F 樑版組模及水電放樣、鋼軌樁拔除。 99.04.03 預定進度 13.075%, 實際進度 15.17%。內容: 1.A、B、C、D、E 棟 B1 及 1F 水電 BOX 清理。2. C 棟 4FL(3F 頂版)水電管路配設。 99.05.01 預定進度 15.25%, 實際進度 18.86%。內容; C 棟 5FL(4F 頂版)水電管路配設完成; (1).A、B 棟 5FL 水電配管施工。(2)D、E 棟 5F 柱水電 BOX 配設。(3) E 棟 1F 管道間水電配管施工。 99.06.02 預定進度 19.19%, 實際進度 24.04%。內容: (1) AB 棟 7FL 水電配管施工。(2) B1F ABCD 電燈插座迴路拉線。(3) B 棟 2F 廁所吊管配管。 99.07.01 預定進度 22.846%, 實際進度 28.97%。內容: (1) 8FL-9FL 樑版水電配管。(2) 1F 廁所吊管修改、1F 各管道透氣管配管。 99.08.04 預定進度 27.13%, 實際進度 33.85%。內容: A、B 棟 10FL 水電放樣。A、B 棟 2F 廁所吊管施作。E 棟 3F 插座、電燈迴路拉線。 99.08.26 預定進度 39.786%, 實際進度 38.87%。內容: A、B 棟 R1FL 水電放樣; 2F、3F 廁所吊管試水; B1F 變電室基礎座施工。C 棟 2F、3F 廁所吊管配管。D 棟 2F、3F 廁所吊管試水。	鄭俊貴 興亞營造工程股份有限公司
生科二館 排煙櫃改善工程	預算: 3,129,499 決標金額: \$2,593,000 預計 99.09.24 完工 經費來源: 97N3005V1 99N1200V1 99TV1	99.07.01 上網招標之前置作業中。 99.07.05 上網公告招標, 預計 07.19 開標。 99.07.19 決標。 99.07.26 開工。 99.08.26 預定進度 47%實際進度 53%。內容: 備料、抽風機外殼、葉輪熔接製作、過濾箱熔接、風管彎頭製作、PP 煙囪製作及配管、控制系統廠內配製。	鄭俊貴 弘泰鋼鐵股份有限公司
化學系實驗室工安設備改善工程	預算: 1,185,393 經費來源:	99.08.26 上網公開招標, 並定於 09.10 開標。	鄭俊貴

工程名稱	預算/合約金額 工期/經費來源	進 度 狀 況 說 明	承辦人 承包商
化學系館 (BF、 1F、系圖書館)空調修繕工程	預算：750 萬 工程：6,328,000 經費來源： 99T32022 99TI5 99T32022 99HB1I5 履約期：90 日曆天	99.03.19 上網公告招標，開標日 99.04.07。 99.04.07 決標。 99.05.01 (1) 完成合約製作核印用章 (2) 完成施工品質計畫書之審核 (3) 除電纜線外，完成 VRV 空調設備、氣冷式冰水主機、保溫材料、避震墊、冷媒銅管、配電盤開關之材料送審。 99.06.02 預定進度 14%，實際進度 19.83%。內容：室內機吊掛安裝 46 台、BF 及 1F 冷媒銅管配管施作、室外機基礎放樣。 99.07.01 預定進度 65.8%，實際進度 87.78%。內容：B1F、1F 室內外機電源及訊號拉線，B1F 及 1F 冷媒銅管管路吊架施作，1F 室內機集風箱安裝及出風口保溫軟管施作。 99.08.04 已於 99.07.12 函報完工並確認，目前辦理試運轉中，並已安排於 99.08.23 驗收。 99.08.23 驗收，驗收結果不合格，缺失改善限於 99.09.06 前完成。	鄭俊貴 固新工程股份有限公司
工程一館 中央空調 系統改善 工程	預算：1,770,000 契約：1,649,000 預定完工期限：99.07.22	99.05.05 第一次招標，投標廠商一家，流標。 99.05.19 第一次招標，已決標。 99.07.21 報竣，俟監造單位確認後另擇期辦理驗收。 99.09.01 內政部建築所預定於 09.03 到校查核。	莊明揚 誠新冷凍空調工程 有限公司
全校建築物用電安全檢查委託技術服務	預算：1,270,000 契約：1,120,183 預定完工期限：99.07.31 展延至 99.08.31	99.04.21 第一次招標，投標廠商一家，流標。 99.05.06 第二次招標，投標廠商一家，文件資料不合格，流標。 99.05.19 第三次招標，已決標。 99.08.01 因部分單位實驗室無法配合用電安全檢查，承商要求展延至 99.08.31 完成，本校業已同意展延。目前進度已達 90%。 99.08.31 承商報竣。	莊明揚 聯合機電顧問股份有限公司
材料系節能管理系統建置工程	預算：4,100,000 契約：3,850,000 預定於 99.10.31 完工	99.07.08 承商「工研院」申報開工。	莊明揚 工研院
教學大樓 水電工程	預算： 117,863,403 合約： 92,000,000 工期： 土建完工後 45 日曆天完工 經費來源： 97N0402D1 98N0401D1 97F2191A8	97.11.04 決標。 99.01.01 完成消防採水泡沫撒水系統配管工程，給排水明管配管工程，2F~6F 輕隔間配管工程，室內配線進度落後約 13.5%，已請承商提趕工計畫或修正預定進度。 99.02.01 預定進度:33.0%，實際進度:13.5%，目前施工內容:B2F~9F 給排水吊管施工,B2F~B1F 消防泡沫配管,B1F~9F 室內裝修配管,B1F~8F 佈纜。 99.03.01 預定進度:36.0%，實際進度:13.5%，目前施工內容:1. 幫浦進場安裝 2. 匯流排進場施工 3. B1F~9F 輕隔間配管施工 4. B2F~9F 給排水吊管施工 5. 8F~9F 線架施工 6. B1F~9F 消防工程佈線 7. B2F~B1F 消防泡沫配管施工。	莊明揚 冠凌電氣工程股份有限公司

工程名稱	預算/合約金額 工期/經費來源	進 度 狀 況 說 明	承辦人 承包商
教學大樓 水電工程	預算： 117,863,403 合約： 92,000,000 工期： 土建完工後 45 日曆天完工 經費來源： 97N0402D1 98N0401D1 97F2191A8	99.04.01 預定進度:44.78%，實際進度:15.0%，1. 5F~9F 線架施工 2. B2F~9F 給排水吊管施工 3. B1F,8F~9F 輕隔間配管施工 4. B2F~B1F 消防泡沫配管施工 5. B1F~9F 消防工程佈線 6.動力 RSG 管配管施工 7. 發電機,消防幫浦,匯流排進場安裝。因本工程有變更設計，故相關進度將予修正。 99.05.01 預定進度:60.25%，實際進度:22.91% 施工項目:1. B1F 線架施工 2. B2F~9F 給排水吊管施工 3. B1F,8F~9F 輕隔間配管施工 4. B2F~B1F 消防泡沫配管施工 5. B1F~9F 消防工程佈線 6.雨水過濾設備安裝施工 7.發電機、消防幫浦、匯流排進場安裝。 99.06.01 預定進度:78.7%，實際進度:45.17%，施工項目:1. B2F~9F 給排水吊管施工 2. B1F,8F~9F 輕隔間配管施工 3. 動力電纜佈線 4. 雨水過濾設備安裝施工 5. 匯流排進場安裝 6.電話照明及插座佈纜 7.弱電箱電氣接地箱安裝。 99.07.01 工程預定進度(修正後)：61.50%，工程實際進度：53.50%，施工項目:1F-9F 弱電拉線，B1F-9F 室內配管及弱電箱施作，各 F 動力拉線，各樓電氣室配管拉線，B2F-9F 中央監控配管，B2F-B1F,RF 自來水/消防給水配管，各 F 陽台排水管配管(外粉體鋼管&橘管)，室外景觀配合土建工程，B2F 進排氣風機安裝，B2F 污水泵浦安裝。 99.08.01 工程預定進度(修正後)：65.16%，工程實際進度：62.16%，施工項目: 電扇安裝、B1F-9F 廣播喇叭安裝、1F-9F 衛浴設備安裝(洗手檯)、B2F-9F 配電盤搬移、動力拉線、B1F-9F 火警感知器安裝、綜合盤組裝、B1F 電氣室動力結線、1-9F 中央監控配管拉線、3F-6F 陽台排水配管(橘管)、B1F-9F 燈具安裝；1F-3F 燈具備料、B2F 污水泵浦安裝。 99.09.01 工程預定進度(修正後)：70%，工程實際進度：77%，施工項目: B1F-9F 廣播喇叭安裝、1F-9F 衛浴設備安裝(面盆&落水頭)、B2F-9F 配電盤搬移、分電箱安裝、B1F-9F 火警感知器安裝、1-9F 中央監控配管拉線、B1F-9F 燈具安裝；各層燈具備料、4-9F 防盜修/改管、B2F 污水泵浦安裝、RF 發電機排煙管保溫施工、開關、插座安裝、RF 排水透氣管防蟲網安裝。	莊明揚 冠凌電氣工程股份有限公司

工程名稱	預算/合約金額 工期/經費來源	進 度 狀 況 說 明	承辦人 承包商
教學大樓 空調工程	預算： 41,000,000. 合約： 30,653,982 土建完工後 45 日曆天完工 經費來源： 98N0401D1 99N0401D1 97F2191A8	97.12.30 決標。 99.01.01 目前工程已完成進度約 2.67%，因空調設備變更設計尚未完成，在預訂進度未調整前落後約 22%。 99.02.01 預定進度:33.8%，實際進度:2.67%，已完成 2F~8F 輕隔間配管，預定施工 1F 及管道間配管。空調設備變更設計尚未完成。 99.03.01 預定進度:46.78%，實際進度:2.67%，目前施工項目：輕隔間配管施工 2. B1F~1F 室內送風機安裝。空調設備變更設計已於 99.03.02 完成核定發文。 99.04.01 預定進度:64.88%，實際進度:2.93%，本月施工項目:1.B1F,1F 室內送風機安裝 2.管道間配管 3.8~9 樓輕隔間配管。因本工程有變更設計，故相關進度將予修正。 99.05.01 預定進度:80.03%，實際進度:16.97% 施工項目:1.2F~6F 室內送風機安裝，2.冰水系統配管配管，3.預冷空調箱安裝施工。 99.06.01 預定進度:84.63%，實際進度:31.57%，施工項目:1. 冰水系統配管施工 2. 7~9F 室內送風機安裝 3. 控制及電源佈纜 4. 保溫工程 5. 冷氣室內機安裝。 99.07.01 工程預定進度：40.09%，工程實際進度：36.50%，施工項目:5F~9F 分離式冷氣室外機安裝，9F 氣冷式冰水管路配管，3F,4F,8F,9F 空調冰水管路試壓，3F~8F 保溫工程施做，管道間配管 support 補強，空調排水配管(粉體鋼管 3F~9F)。 99.08.01 工程預定進度：77.73%，工程實際進度：78.2%，施工項目：分離式冷氣試壓抽真空、氣冷式冰水管路配管缺失修繕、保溫工程施做、冰水主機控制系統拉線、RF 主機備料及前置作業。 99.09.01 工程預定進度：83.36%，工程實際進度：85%，施工項目：鋁質軟管安裝、出風口及回風板安裝、RF 冰水管路配管。	莊明揚 利驊冷氣空調設備有限公司
奈材中心 空調系統 維護及更換工程	預算：365,000 合約：289,195 經費來源： 99H6004EL 工期： 99.06.20-100.06 .19	99.05.13 採購申請單簽核完成。 99.05.28 公告上網。預計開標時間，06.08 下午 02 時。 99.06.08 決標。得標廠商「東詠工程股份有限公司」。 99.06.20 承商申報開工。	魏哲勇 東詠工程股份有限公司
全校區污 水幹管工 程	預算 24,520,000 合約 經費來源 98T32033	99.08.25 上網招標。預計 99.09.16 開標。	魏哲勇

工程名稱	預算/合約金額 工期/經費來源	進 度 狀 況 說 明	承辦人 承包商
全校區污水幹管工程監造技術服務	預算 920,000 合約 880,000 經費來源 99T31024	98.07.06 開資格標。 98.07.09 評審會-廠商現場簡報。 98.07.27 與廠商議價完成。 98.08.13 申報開工。 99.01 設計單位「林同棧工程顧問股份有限公司」提出管道內測量結果並請校規室承辦人審查。 99.06.01 設計單位於共管內量測放樣管路高度，監造單位會同確認。 99.07.02 召開發包文件審查會議。 99.07.28 校規室提出設計單位修正後預算。 99.07.30 設計單位提送細部設計定稿本（尚未送使用單位審查）電子文先到，附件尚未到達。	魏哲勇 德眾工程顧問股份有限公司
全校區管線整合規劃與設計	預算：2,500,000 合約：2,400,000 經費來源： 99T31047	99.01.11 開資格標。 99.01.18 開規格標。 99.01.19 簽報機關首長或其授權人評選結果並於 99.01.26 簽核完成。 99.02.04 議價完成。 99.02.24 提送工作執行計畫書（目前送校規室審核中）。 99.03.01 承商提出各棟訪談時間。 99.03.11 提出學習資源中心修正案及北校門區規劃草案。 99.03.22 承商提出本校門區預算、規範及施工圖面。 99.03.23 承商提出修正後工作計畫書。 99.04.08 工作計畫書經本校審核完成。 99.04.15 承商提送北校門區初步規劃。 99.04.15 承商依合約請領第一次請款。 99.04.30 北校門區初步規劃設計審查會。 99.05.27 全校區管線整合規劃案「管線(電力、電信、自來水、瓦斯及污水)系統規劃討論會」。 99.05.27 提出「北校門區第一段地下管道工程」採購申請單。 99.06.17 承商提送期中報告及「北校門區第一段發包文件」。 99.07.13 承商提送北校門區第二段工程施工發包圖說及招標文件（99.07.26 審查完成）。 99.07.29 召開期中報告審查會。	魏哲勇 光明技術顧問股份有限公司
北校門區第一段地下管道工程	預算：5,694,198 合約：4,769,000 經費來源： 99N3001D1 工期 99.07.29-99.10.16	99.06.07 採購申請單簽核完成。 99.06.24 公告上網。 99.07.09 第一開標投標廠商未達 3 家流標。 99.07.19 第二次開標：得標廠商：好士達營造有限公司。 99.07.29 承商申報開工。 99.08.15 原訂於正式開挖但因備料不齊故未執行。 99.08.30 正式開挖預計第一段於 99.09.13 完成。	魏哲勇 好士達營造有限公司

工程名稱	預算/合約金額 工期/經費來源	進 度 狀 況 說 明	承辦人 承包商
微型電網 測試驗證 平台系統 設計監造 案	預算：300,000 合約：268,000 經費來源： 98B0333J6 工期：99.08.27 ～監造完成	99.06.25 委員名單簽核完成。 99.06.30 採購申請單簽核完成。 99.07.29 第一次開標因無廠商投標流標。 99.08.11 第二次開標。評選優勝廠。目前簽請議價。 99.08.19 簽核完成。 99.08.24 議價完成。 99.08.27 申報開工。	魏哲勇 日意電 機工業 技師事 務所
普化實驗 室新增實 驗桌及儲 存櫃工程	預算：719,500 合約：689,000 經費來源： 97N4030B1 工期 99.08.03-99.10. 01	99.07.07 採購申請單簽核完成。 99.07.28 開標：得標廠商：弘泰鋼鐵股份有限公司。 99.08.03 承商申報開工。	魏哲勇 弘泰鋼 鐵股份 有限公 司
行政大樓 區管線整 合設計監 造委託案	預算：2,500,000 合約： 經費來源： 99T32110 工期	99.08.12 採購申請單簽核完成。 99.08.26 工作小組成員簽核完成。	魏哲勇