

工程名稱	預算/合約金額 工期/經費來源	進 度 狀 況 說 明	承辦人
宜蘭園區 公共設施 暨綜合大 樓新建工 程	專案管理： 6,720,000 設計監造： 21,000,000 公共設施部份 工程預算： 233,932,715 合約： 196,000,000 經費來源： 97J1001A2 97J1001A1	97.04.01 專案管理決標：台聯工程顧問股份有限公司得標。 97.12.04 設計監造標：許崇堯建築師事務所評選為優勝廠商。 97.09.17 綜合大樓新建工程教育部同意備查。 98.04.20 30% 設計校內通過。 98.05.22 建照(含雜照)申請，提送台灣省建築師公會。 98.05.27 建照申請送建築師公會預審。 98.06.02 建照申請送宜蘭縣政府。 98.08.26 綠建築評定合格。 99.01.14 召開細部設計第 44 次工作協調會，建築師未提出充份具体可採信之異質最低標理由，故決議仍改以同質最低標為發包策略；於 99.01.26 上簽核准定案。 99.01.22 召開園區環差簡報校內預審作業，並作出具体修正策略，以期儘早通過環署小組審查及大會審查。 99.02.24 宜蘭縣政府召開協調會，確認捷運局土方運送白天依上午 10 時至 20 時，且必須錯開上班尖鋒時段，至於其他時段土方則逕行運至烏石港，再依規定時段轉運至竹科及本校，故土方部份量已確定無虞。 99.02.26 公共設施部份工程上網辦公開閱覽。 99.03.23 公告招標，預定 99.04.22 截標，99.04.23 開標。 99.04.20 因民眾反應本案消防管涉獨家供應(違反購法規 定)，故日立即公告期至 99.05.05 截標，99.05.06 開 標；並於 99.04.26 召開會議決議消防管改為不鏽鋼 管，且因土方供應較為穩定，故工期由 1,200 天縮 短為 910 天。 99.04.29 展期開標至 99.05.14。 99.05.14 公共設施工程由世久營造探勘工程(股)公司得標。 99.05.20 公共設施工程承商函報 99.05.24 開工，爰因本案環 差、建照及鑑界作業均未完成或取得，函請無法實 質開工作業期間免計工期，建築師來函表示合理。 99.05.31 召開第 48 次工作協調會議，討論下次環差小組審 查會簡報內容及機電受電中心建物量體位置問 題，並確認因環差未通過且建照尚未取得等因素， 承商先報請停工，但前置送審作業仍應繼續進行。 99.06.02 環保署環差審查小組會議，決議原則同意通過，但 須將更正內容送交委員同意後再送大會審議。 99.06.10 宜蘭園區土地鑑界，以供公共設施工程承商施做圍 籬工作之點交作業。(西側通路有緊鄰地主異議，宜 蘭地政事務所將另行擇期複測。) 99.06.24 宜蘭地政事務所複測結果，通路南側地主不再異	林榮武

工程名稱	預算/合約金額 工期/經費來源	進 度 狀 況 說 明	承辦人
宜蘭園區 公共設施 暨綜合大 樓新建工 程	專案管理： 6,720,000 設計監造： 21,000,000 公共設施合約： 196,000,000	議；北側地主未出面，尙待溝通。 99.06.25 本校將修正後之環差報寄送環保署。 99.06.09 召開第 49 次工作協調會議，公設工程承商表示，以地政事務所提供之複測結果，機場北、東側及南側界址與宜科所作圍籬均有誤差，已商請承商進行了解宜科圍籬施做之實情，再做進一步協商。	林榮武
人社院人 行步道改 善工程	工程 1,924,761 設計監造 100,000 60 工作天 98N0204D1	99.01.11 開標以\$173.9 萬元決標予家邦營造有限公司。 99.01.14 召開施工前協調會議。 99.01.21 廠商申報開工。 99.01.31 預定進度 15%實際 10%人行道舊有鋪面打除作業。 99.02.25 因施工廠商出工不理想且未依 99.01.14 召開施工協調會內容辦理故催辦改善若未於 99.03.08 完成改善則不排除依相關規定解約。 99.02.25 限期補正施工品質計畫書及提送工地主任、品管工程師證照審查。 99.02.28 預定進度 40%實際 10%人行道舊有鋪面打除作業。 99.04.22 因使用單位需求變更同意展期 3 天，預定 99.04.26 完工，實際並未如期完成。 99.04.29 本案監造建築師函認定完工日期，計逾期 3 工作天。 99.05.27 辦理驗收，並限於 7 工作天內將驗收缺失改善完成再報請複驗。 99.06.25 辦理複驗，同意驗收。	林榮武
總圖書館 至仙宮校 區機車停 車場間道 路、排水 系統暨共 同管道整 合統包工 程	PCM： 3,366,000 工程： 80,000,000 追加 935,606 工期 240 工作 天展延 118 天 經費來源： 96N0101D1、 97N0101D1	96.03.21 PCM 決標。 96.08.09 工程統包決標。 96.10.15 本案開工(從 B3 段先行施工)。 99.01.14 因本工程仍未結算故簽辦保留，並報部核備。 99.01.18 PCM 提送結算資料，經審辦後仍有錯誤並要求儘速提送修正版本。 99.02.05 PCM 提送修正結算版本因物調補貼款與結算金額超過原申請金額，需申請另外經費支應。 99.02.25 追加簽核同意由校控款補助，製作驗收結算證明書中將另函通知繳逾期及違約罰款。 99.03.31 發文通知廠商，同意 PCM 結算資料。 99.04.16 承商函復對 PCM 所作結算資料表達異議，本案接辦人正進行了解案情中。 99.05.20 PCM 函復，其內容僅敘明結算根據來源，並未對承商異議事項提出明確說明。 99.06.11 本校召開工程結算協調會議，作出結算方式之明確決議，請承商依該決議內容辦理結算資料送審。	林榮武

工程名稱	預算/合約金額 工期/經費來源	進 度 狀 況 說 明	承辦人
台積館北側空間改善委託設計監造技術務案	預算：238,000	99.04.23 簽辦成立工作小組及評審委員會。 99.05.19 上網公告招標(公開得企劃書)。 99.06.01 因沒有廠商投標，宣佈流標，日再上網辦理第 2 次招標，預定 06.08 截標，06.09 日開標。 99.06.09 因沒有廠商投標，宣佈流標，本件暫時緩辦。	林榮武
98 年度行政館舍建築物實施耐震能力評估及補強方案 施工範圍： 1.高能材料實驗館二 2.研發中心 3.工程三館擴建 4.原料中心	預算：987,200 合約：870,000 經費來源 99T31018 98.06.19 完成初步設計	98.03.30 上網招標。 98.04.22 資格標開標（開標記錄）與後續執行等相關事宜。 98.04.28 辦理本採購案之評審委員評審會議（簡報）。 98.05.14 決標，得標廠商楊金龍結構技師事務所。 99.01.14 工三館增建部分為減少搬遷及減少影響使用，請設計單位另行評估，本次採碳纖維補強取代室內增設剪力牆補強之可行性。 99.01.29 為減少工三館搬遷及減少影響使用，設計單位以「建築物磚牆構造設計及施工規範」評估，另提於窗框邊之柱位處以擴柱方式，配合碳纖維補強方式辦理，既有結構之強度大於需求之強度。惟工三館與工三館增建間之液態氮儲氣槽等設施，仍有其施工之困難度與危險性，甚至須採人工方式辦理。另原料中心尚無更佳結構補強方式。 99.03.24 會同設計監造單位再次進行現地勘查，探討工三館與原料中心之補強方式。 99.03.27 辦理監造計畫書審查事宜，預計 4 月中旬完成核定作業。另研發中心及高能二館等二棟建物補強工程亦預計於 4 月中、下旬上網招標。 99.04.11 辦理研發中心 A、B 棟及高能材料實驗室等 3 棟建物結構修復及補強工程（以下簡稱 Liu9903 案）」請購作業。 99.04.15 Liu9903 案施工說明會。 99.04.21 Liu9903 案招標作業，預計 99.05.07 開標。 99.05.07 Liu9903 開標結果低於底價 80%以下，開標主持人宣布暫緩決標，請該公司於 5 日內提出說明。 99.05.31 廠商已於通知期限內提出說明，其說明尚非完全合理，惟廠商表示願意承做，並提出差額保證金，故擬依採購法先辦理保留決標，並通知最低標於五日內提出差額保證金，繳妥後再行決標。 99.06.13 Liu9903 案廠商申報 99.0.13.開工，並召開施工前協調會，預計 7 月份起施工，並於 8 月底暑假結束前完工。 99.07.01 邀集使用單位，辦理 Liu9903 案施工說明會。	劉興淦

工程名稱	預算/合約金額 工期/經費來源	進 度 狀 況 說 明	承辦人
學習資源 中心新建 工程	預算： 995,309,000 合約： PCM： 18,200,000 設計監造： 36,380,000 土建： 511,900,000 預計 100 年 3 月完工 經費來源： 99T20012 97FA916D1 97F2047A8 97LB108D1 教育部補助	94.08.01 工程構想書教育部核定同意備查。 94.11.23 專案管理決標。 95.03.16 設計監造案決標。 97.02.19 規劃設計告書工程會審議完成，轉送行政院核備。 97.08.05 初步設計通過(院授主孝三字第 0970004133 號函)。 97.11.03 土建案決標。 98.12.11 10 時上樑。 99.01.05 辦理專案管理週會(第五十七次)會議。 99.01.07 辦理土木工程標之第十一期估驗計價審查等事宜。 99.01.11PCM 函送 98.12.01~98.12.31〈第 49 期〉工作報告。 99.01.13 教育部工程查核小組查核土木標及水電標工程。 99.01.14 辦理專案管理週會(第五十八次)會議。 99.01.15 防火鋼板門工程施工計畫書(第四版)審查等事宜。 99.01.19 辦理專案管理週會(第五十九次)會議。 99.01.28 催辦送天花板高度變更提議單、各分項工程查核時 應於文件上標註施作位置以利核對、防火鐵捲門厚 度規定等事宜。 99.01.29 會同設計監造單位專案經理、旺宏專案經理等 2 人，辦理旺宏駐校辦公室設置位置等相關事宜。 99.02.02 辦理專案管理週會(第六十次)會議、圖書館室內裝 修及家俱規劃配置定案等作業。 99.02.05 辦理第十二期估驗計價審查等與回覆審計處調 查，該工程相關技術服務採購執行情形。 99.02.09 召開「九十九年第一次擴大月會」等事宜。 99.02.10 辦理專案管理週會(第六十一次)會議。 99.03.02 辦理「專案管理週會(第六十三次)」會議事宜。 99.03.09 召開「特殊裝修及第二次工程月會」會議。 99.03.10 辦理國際會議廳室內裝修及家俱規劃配置定案會 議紀錄等事宜。 99.03.12 辦理土木建築標之第十三期估驗計價審查等事宜。 99.03.15 辦理工程施工計畫書審查等事宜。 99.03.16 辦理「專案管理週會(第六十四次)」會議。 99.03.26 辦理「鋼構 6F 及空橋製造圖審定版」審查等事宜。 99.03.26 辦理「輕隔間工程施工計畫書審定版」審查等事宜。 99.03.31 辦理活動式防煙垂壁平面配置圖與及細部設圖說。 99.04.07 辦理吸音纖維棉工程施工計畫書(第三版)審查。 99.04.13 辦理「專案管理週會(第六十七次)」會議。 99.04.15 PCM 函送 99.02.01~99.02.28〈第 51 期〉工作報告。 99.04.20 辦理「專案管理週會(第六十八次)」會議。	劉興淦

工程名稱	預算/合約金額 工期/經費來源	進 度 狀 況 說 明	承辦人
學習資源 中心新建 工程	預算： 995,309,000 合約： PCM： 18,200,000 設計監造： 36,380,000 土建： 511,900,000 預計 100 年 3 月完工 經費來源： 99T20012 97FA916D1 97F2047A8 97LB108D1 教育部補助	99.04.26 辦理土木建築標之第十四期估驗計價審查等事宜。 99.04.27 辦理「地坪環氧樹脂工程施工計畫書」審查等事宜。 99.04.28 辦理「屋面防水隔熱工程施工計畫書審定版」、「浮 動地板工程施工計畫書審定版」審查等事宜。 99.05.04 辦理旺宏人才中心設置位置、機電等相關事宜。 99.05.10 辦理「專案管理週會(第七十次)」會議。 99.05.11 辦理「專案管理週會(第七十一次)」會議。 99.05.14 辦理「防火捲門工程施工計畫書(第三版)」、「磁 磚抵石子工程施工計畫書(第二版)」審查等事宜。 99.05.18 辦理「專案管理週會(第七十二次)」會議。辦理土 木建築標之第十五期估驗計價審查等事宜。 99.05.24 函請承攬廠商全面趕趕工程進度等事宜。 99.05.25 「專案管理週會(第七十三次)」會議。 99.05.27 召開學習資源中心新建工程特殊裝修簡報會議。 99.06.01 「專案管理週會(第七十四次)」會議。 99.06.07 辦理土木建築工程標第十六期估驗計價事宜。 99.06.08 「專案管理週會(第七十五次)」。 99.06.23 辦理「活動隔屏軌道工程施工計畫書」審查等事宜。 99.06.25 辦理「圍幕牆及鋁窗 silicon」、「書庫軌道」、「木 質吸音板」選色樣品板簽認樣品板等事宜。辦理土 木建築工程標第十七期估驗計價事宜。 99.06.28 教育部工程訪視。 99.06.23 辦理「殊裝修工程預算及圖說審查意見等事宜。 99.07.02 辦理退還履約保證金等事宜。 至 99.06.30 工程預定進度為 78.08%、實際進度為 76.92%。	劉興淦
98-99 年 度眷舍及 餐廳等建 物補強方 案 施工範圍： 1.水木餐廳 2.醫務室 3.風雲樓 4.原誠實餐 廳 5.合作社小 吃部 6.西院一期 八層 7.莊敬樓 8.西院三層 52-54,56-58	設計監造： 合約：940,000 Liu9901 工程 合約：1,194,246 Liu9902 工程 合約：1,942,778 經費來源 99T31019	98.06.23 上網招標。 98.07.07 資格標開標（開標記錄。開標前合格投標廠商計 1 家，審標結果符合招標文件規定。 98.07.10 辦理本採購案之評審委員評審會議（簡報）。 98.07.27 辦理議價決標 98.11.05 召開初步設計簡報。 98.11.19 第二次初步設計簡報說明會議。 98.12.25 補強細部設計之成果現地勘查討論，仍有施工性及 配合性之問題，請結構技師再次提送資料。 99.01.14 風雲樓部分選定於一樓 Line 4-5 及 Line D-E 間之外 牆（原為落地之鋁窗）增設一道剪力牆，經評估滿 足耐震補強之要求。惟該增設剪力牆之位置為結構 物之外牆，涉及建築景觀審議事宜，將循程序簽辦 並會簽景觀委員會確認。	劉興淦

工程名稱	預算/合約金額 工期/經費來源	進 度 狀 況 說 明	承辦人
98-99 年度眷舍及餐廳等建物補強方案 施工範圍： 1.水木餐廳 2.醫務室 3.風雲樓 4.原誠實餐廳 5.合作社小吃部 6.西院一期八層 7.莊敬樓 8.西院三層52-54,56-58	設計監造： 合約：940,000 Liu9901 工程 合約：1,194,246 Liu9902 工程 合約：1,942,778 經費來源 99T31019	99.01.14 莊敬樓部分為減少搬遷及減少影響使用，設計單位另行進行其他方式之評估作業，本次係採口字型調整成口字型結構單元辦理，惟無法滿足耐震要求。 99.01.29 為減少莊敬樓之搬遷及減少影響使用，設計單位另提採外加框架（前方）及配搭增設九道剪力牆（後方）之方式辦理，後續評估分析仍在持續進行中。 99.01.29 委任技師函報細部設計審查意見修正等資料。 99.02.24 風雲樓景觀審議事宜，於公告期限(02.05~02.24)內無任何人提出相關意見。 99.03.27 辦理監造計畫書審查事宜。 99.04.11 辦理請購作業。 99.04.13 宿委會第二次會議：第二批 98-99 年度四棟「眷舍結構補強工程」(西院 17~20、西院 52.54、56.58、莊敬樓)執行現況說明。 99.04.30 辦理：第二批 98-99 年度五棟「眷舍結構補強工程」施工前執行說明會。 99.05.10 「西院三層 52-54、56-58、原誠實餐廳、合作社小吃部及醫務室等五棟建物修復及補強工程（以下簡稱 Liu9901 案）」招標作業，預計 99.05.25 開標。 99.05.13 「風雲樓及水木餐廳等二棟建物修復及補強工程（以下簡稱 Liu9902 案）」招標作業，99.06.02.開標。 99.05.25 Liu9901 案開標結果：廠商所報價低於本校核定底價之 80%以下，依採購法第 58 條規定，開標主持人宣布暫緩決標，請該公司於 5 日內提出說明。 99.06.02 Liu9902 案開標結果：廠商所報價低於本校核定底價之 80%以下，依採購法第 58 條規定，開標主持人宣布暫緩決標，請該公司於 5 日內提出說明。 99.07.01 邀集使用單位，辦理 Liu9902 案、Liu9901 案施工說明會，並申報開工。	劉興淦
鴻齋校舍等 9 棟結構補強「設計、監造、簽證」技術服務案	預算：3,166,140 合約金額：依工程百分比計算 2.66% 約 1,403,655 經費來源： 99T31019	98.12.31 教育部函請本校依法妥處「立法委員林正二國會辦公室所送「校舍補強工程」之設計監造廠商」涉嫌違反採購法第八十八條之調查結果」等相關事宜。 99.01.21 辦理委任技師事務所針對「工程設計與勞務採購是否有涉及採購法第 26 條所為之處置事宜」，提出相關陳述事由與事實不符者提出異議說明等事宜。 99.02.05 委任之技師事務所逕自依立法委員林正二國會辦公室立林字第 981228001 號提送之「校舍補強工程」之設計監造廠商，涉嫌違反採購法第八十八條之調查結果，函報工程會與教育部乙節，認為違反採購	劉興淦

工程名稱	預算/合約金額 工期/經費來源	進 度 狀 況 說 明	承辦人
鴻齋校舍 等 9 棟結 構補強 「設計、 監造、簽 證」技術 服務案	預算：3,166,140 合約金額：依工 程百分比計算 2.66% 約 1,403,655 經費來源： 99T31019	法及相關法令規。 99.02.23 工程會函覆說明 BRB 構件或工法是否為專利或專利品：旨揭鑑定事宜上非屬工程會權責，同時建請本校向教育部或智慧財產局求助。 99.03.31 因無法取得工程或專利相關權責機關之書面明文確認，故有關後續執行事宜，依工程會之建議，建請教育部協助召開專案會議檢討辦理。 99.05.10 教育部函復：「該部為教育主管機關」，另提示本校如移送鑑定，亦似非適格。後續處理方式，業已先請法律顧問提送法律意見書，以為後續執行之依據。 後續補強之執行，目前已將相關案件列入東院詳評案中，以後續增購權利方式辦理。	劉興淦
籃、排球 場 改 善 工 程	設計監造預算 326,388 工程預算 3,776,000 經費來源：	98.12.30 辦理規劃設計第次討論（成果報告審查）會議。 99.01.21 設計單位提送修改後細部設計圖說到校，簽辦公文予使用單位辦理審查中，預計暑假期間施工。 99.03.17 設計論會議討論。 99.04.30 召開設計成果討論會議，決議同意定案。 99.05.26 設計書圖稍有修改，已請設計單位修正。 99.06.15 發文核定設計預算書圖。 99.06.23 設計單位提送發包書圖到校。 99.06.28 上網辦理招標公告作業。 預計 99.07.12 上午開標。	林文瑜
棒 球 場 改 善 工 程	設計監造預算 501,112 工程預算 8,000,000	99.01.13 辦理規劃設計討論（成果報告審查）會議。 設計單位修正圖說及規劃噴灌系統用水來源中，擬於暑假期間施工。 99.03.17 棒球場改善工程召開設計討論會議。 99.04.30 棒球場改善工程召開設計成果討論會議。 99.05.18 設計單位 e-mail 提送設計成果圖說到校。 99.05.19 體育室簽辦擬增設給水系統及採自動噴灌系統申請追加工程經費。 99.06.21 核定工程總經費追加為 800 萬元。 99.06.23 設計單位提送修正後細部設計預算書圖到校，簽辦核定中。 預計 99.07.06 上網公告。	林文瑜

工程名稱	預算/合約金額 工期/經費來源	進 度 狀 況 說 明	承辦人
南校區景觀餐廳委託技術服務案	總預算 72,300,000 規劃設計監造 預算：2,360,000 合約：工程百分比 經費來源 99T31015	98.02.03 建築師辦理定稿本作業中。 98.03.26 定稿本送教育部及工程會。 98.05.13 教育部來函核復同意本案構想書。 98.07.03 教育部來函初步設計報告書業奉行政院核定總工程經費 7,230 萬元。 98.08.18 市政府來函核定免擬具水土保計畫送核。 98.10.13 市政府召開本案「新竹市都市設計及土地使用開發許可審議委員會」。 98.12.01 市政府來函都市設計審議案同意備查。 99.01.06 設計單位提送修正後預算書圖予校規室辦理審查作業。 99.01.15 取得候選綠建築證書。 99.03.15 取得建造執照。 目前建築師掛件五大管線資料辦理審查作業中，至 99.05.14 止五大管線系統送審進度如下： 1. 電力：已清圖，等待核准製作副本 2. 電信：已核准 3. 消防：預計 99.05.14 再次對圖 4. 給水：已核准 5. 污水：審查中 99.06.28 校規室簽辦停止執行公文。 99.06.29 設計單位提送來函請領本案第二期契約價金。	林文瑜
清齋新建工程	預算： 579,914,385 合約： PCM： 6,990,000 設計監造： 17,440,000 工程： 434,900,000 工期：630 日曆天 預計 100.04.28 完工 經費來源： 99T31007 98L0059CA	98.07.09 工程標決標。 98.07.23 申報開工。 98.10.23 申報開工經市府核符合規定准予備查。 99.01.05 第 24 次工務會議。 99.01.12 第 25 次工務會議。 99.01.14 總務長至工地現場查驗 1FL 版鋼筋。 99.01.18 校內督導視察。 99.01.19 第 26 次工務會議。 99.01.19 1FL 版混凝土澆置。 99.01.26 第 27 次工務會議及第 7 次專案管理月協調會議。 99.01.27 第 1 次月擴大協調會議。 99.02.02 第 28 次工務會議。 99.02.06 C 棟 2FL 版混凝土澆置。 99.02.09 第 29 次工務會議。 99.02.23 第 30 次工務會議及第 8 次專案管理月協調會議。 99.03.02 第 31 次工務會議。 99.03.06 D、E 棟 2FL 版混凝土澆置。 99.03.09 第 32 次工務會議。	林文瑜

工程名稱	預算/合約金額 工期/經費來源	進 度 狀 況 說 明	承辦人
清齋新建 工程	預算： 579,914,385 合約： PCM： 6,990,000 設計監造： 17,440,000 工程： 434,900,000 經費來源： 99T31007 98L0059CA	99.03.15 A、B 棟 2FL 版混凝土澆置。 99.03.16 C 棟 3FL 版混凝土澆置。 99.03.16 第 33 次工務會議。 99.03.23 D、E 棟 3FL 版混凝土澆置。 99.03.23 第 34 次工務會議。 99.03.30 第 35 次工務會議及第 9 次專案管理月協調會議。 99.03.31 A、B 棟 3FL 版混凝土澆置。 99.04.02 C 棟 4FL 版混凝土澆置。 99.04.06 第 36 次工務會議。 99.04.10 D、E 棟 4FL 版混凝土澆置。 99.04.13 第 37 次工務會議。 99.04.17 A、B 棟 4FL 版混凝土澆置。 99.04.19 C 棟 5FL 版混凝土澆置。 99.04.20 第 38 次工務會議。 99.04.26 D、E 棟 5FL 版混凝土澆置。 99.04.27 第 39 次工務會議。 99.04.28 第 2 次月擴大協調會議。 99.05.01 A、B 棟 5FL 版混凝土澆置。 99.05.04 第 40 次工務會議。 99.05.05 C 棟 6FL 版混凝土澆置。 99.05.11 D、E 棟 6FL 版混凝土澆置。 99.05.11 第 41 次工務會議。 99.05.18 A、B 棟 6FL 版混凝土澆置。 99.05.18 第 42 次工務會議。 99.05.20 C 棟 7FL 版混凝土澆置。 99.05.25 第 43 次工務會議及第 10 次專案管理月協調會議。 99.05.31 D、E 棟 7FL 版混凝土澆置。 99.06.01 第 44 次工務會議。 99.06.08 第 45 次工務會議。 99.06.15 第 46 次工務會議。 99.06.21 葉副及總務長率隊辦理校內工程督導。 99.06.22 第 47 次工務會議。 99.06.29 第 48 次工務會議及第 11 次專案管理月協調會議。 99.06.04 A、B 棟 7FL 版混凝土澆置。 99.06.08 C 棟 8FL 版混凝土澆置。 99.06.20 D、E 棟 8FL 版混凝土澆置。 完成 A、B 棟 7FL 及 C、D、E 棟 8FL 底版結構體，目前辦理 AB 棟 8F、C 棟 9FL 混凝土灌漿作業、DE 棟 8F 柱牆組模、室內泥作粉刷；水電工程配合進度配管施工等工項。 截至 99.07.01 止，預定進度：22.982% 實際進度：29.15%。	林文瑜

工程名稱	預算/合約金額 工期/經費來源	進 度 狀 況 說 明	承辦人
學人宿舍 新建工程 構想書委 託技術服 務案	預算 600,055 合約 550,000 經費來源： 99T31059	98.12.09 辦理限制性招標，由亞新工程顧問公司得標。 99.01.27 廠商提送第一階段成果書。 99.01.28 完成第一階段成果書初審。 99.02.09 召開本案「第一次籌建委員會會議」，同意核備第一階段成果書(先期規劃報告書)。 99.03.10 檢送「第一次籌建委員會」會議紀錄。 99.03.25 廠商提送基地實地測量費報價單，且已派員進場施測。 99.04.05 完成現況地形圖。 99.04.07 與交大討論用地事宜，請廠商規劃替代道路位置及施作方式。 99.04.21 廠商提送「工程構想書(初稿)」。 99.05.04 召開「第二次籌建委員會會議」。 99.05.21 函送「第二次籌建委員會會議」之會議紀錄。 99.05.21 函送「公共工程委員會」有關亞新林俊茂技師並無於其出國期間執行本案業務。 99.05.25 提報「校務發展委員會」討論，無異議通過。 現正簽文核示有關特別預算是否支應等問題，並賡續辦理工程構想書(定稿本)核定及報部作業。	房正國
綜合三館 R130 及 R203 普 物教室整 修工程	預算 999,500 工期 50 日曆天 經費來源： 97N4030B1 97B4037I4 97N1702B1	99.01.18 物理系簽核工程申請及經費來源。 99.05.25 上網招標，公開取得企劃書。 99.05.28 簽核完成採購申請單。 99.06.17 開資格標，計有 2 家廠商投標，2 家皆合格。 99.06.21 開規格標，以「敦越室內設計公司」最優，「卓玉室內設計公司」次優。 現正辦理設計圖說及預算書修正作業，預定於 99 年 7 月初辦理議價事宜，預定於 99 年 7 月中旬開工。	房正國
北校門周 邊景觀委 託設計技 術服務案	預算：930,000 合約：760,000 經費來源： 99T31016	98.03.26 辦理資格標開標。 98.04.01 規格標及價格標開標作業。 98.04.08 申報開工。 98.12.21 設計公司提送「修正後之細部設計書圖」。 99.01.15 設計公司修正部份圖說。 99.02.15 設計公司完成圖說修正。 99.04.06 設計公司於校務會議簡報說明。 99.05.27 提報校園景觀委員會審議討論，設計內容經委員建議尚須修改。 待景觀委員會通知其審議會會議結論，再依其內容配合校規室作業時程辦理後續作業。	房正國

工程名稱	預算/合約金額 工期/經費來源	進 度 狀 況 說 明	承辦人
綜合三館 物理科學 演示暨展 示迴廊整 修工程	預算 900,000 工期 40 日曆天 經費來源： 97N4030B1 98N3002D1	99.06.22 物理系簽核工程申請及經費來源。 99.06.23 檢送工程採購申請單。 現正辦理使用需求彙整、招標文件撰寫等事宜，預定於 99 年 7 月中旬辦理招標作業。	房正國
東院 19 號至東側 門水溝改 善工程	預算：980,000 工期 45 日曆天 經費來源： 宿委會經費	98.10.26 依 98.10.05 宿委會之會議結論內容，填具「校園景觀環境審議資料表」送景觀委員會審議，依主委意見待該委員會改選後重新提送。 98.12.22 再次提送景觀委員會審議。 99.01.08 將先前會議紀錄等文件檢送景觀主委查閱。 99.03.18 完成校園景觀環境審議資料表，景觀主委裁示本案為一般案件，依規定公告。 99.03.25 辦理全校性景觀公告，於現場張貼公告，公告期間為 99.03.25 至 99.04.08。 99.04.14 景觀委員希望能給予本案設計規劃意見。 99.04.22 至現場會勘，曾教授因故未到，另約時程會勘。 99.04.27 現場會勘決議將排水需求與停車拓寬路面需求分開考量，先行於道路側施作路緣石以拓寬路面，待路面完成後，在考量排水施作方式。 99.05.31 簽核本案提送 99 年第 3 次宿委會之提案單。 99.06.02 於宿委會提報修正內容，經討論後同意辦理。 99.06.16 會同設計廠商至現場會勘。 預定於 99 年 7 月中旬完成細部設計圖及預算書，再提送景觀委員會審議。	房正國
東院 1 號 及瞭望台 拆除工程	預算：189,300 合約：101,325 工期 40 日曆天 99T2D102	99.02.09 保管組簽核同意拆除。 99.03.24 完成工程採購申請單。 99.04.06 上網招標。 99.04.16 開標，紅樹營造有限公司得標。 99.04.21 召開「施工前協調會」。 99.04.29 函送「施工前協調會」會議紀錄。 99.04.21 提送景委會審議， 99.05.19 簽核景觀審議公告作業。 99.05.24~99.06.08 辦理景觀審議公告作業。 99.05.27 景委會賴昶亘同學、趙蓮菊委員、方聖平委員提出本案之異議書，建議東院 1 號及瞭望台有保留意義。 99.06.11 召開景觀審議會議，結論為：「本異議案通過受理，東院 1 號及瞭望台拆除工程應暫緩拆除。」 依校園景觀環境審議規則第 11 條，委員會受理異議後，應召開協調會，擬與異議人進行協調，並廣續辦理後續事宜。	房正國

工程名稱	預算/合約金額 工期/經費來源	進 度 狀 況 說 明	承辦人
北校區實驗室廢水處理廠新建工程	PCM：535,000 設計案： 1,150,000 工程： 33,097,252 追加 5,840,000 展延 93 日曆天 經費來源： 96N3005D1 97N0502D1 98N0502D1 98N0503D1	97.12.24 第三次公開招標，98.01.09 資格審查開標，98.01.13 規格審查及價格標開標。 98.01.22 簽核決標簽文及書面通知投標廠商決標結果。 98.01.23 廠商申報開工。 99.01.08 簽核同意「舊有廢水處理設備」暫置於南校區廢水廠南方之空地。 99.01.11 檢還「試車計畫書」。 99.01.12 第 41、42 次工務會議內容函送相關單位。 99.01.21 第 43 次工務會議內容函送相關單位。 99.01.26 第 44 次工務會議內容函送相關單位。 99.02.02 簽核施工廠商提送第 8 期估驗計價，因第一階段落後先暫以扣除逾期罰款，暫不予請款。 99.02.04 第 45 次工務會議內容函送相關單位。 99.02.09 核備農曆春節期間工地留守人員聯絡名單。 99.02.11 核備設計單位檢送「既有設施折舊處理」編列內容含有拆除運棄處理事宜。 99.02.23 第 46 次工務會議內容函送相關單位。 99.02.25 函送第 2 次修正之施工預定進度表及工期計算表。 99.02.26 第 47 次工務會議內容函送相關單位。 99.03.12 第 48 次工務會議內容函送相關單位。 99.03.17 第 49 次工務會議內容函送相關單位。 99.03.23 第 50 次工務會議內容函送相關單位。 99.04.01 簽核第二次變更設計預算書圖文件。 99.04.01 簽核同意法定監造費由專案管理/監造單位直接給付建築師。 99.04.06 第 51 次工務會議內容函送相關單位。 99.04.08 函送廠商有關新竹市消防局現地勘查缺失。 99.04.09 函覆本校同意法定監造費由專案管理/監造單位直接給付建築師。 99.04.12 函覆同意第二次變更設計預算書圖。 99.04.12 新竹市環保局現場設備功能測試及取水檢驗。 99.04.13 召開「餐廳廢水進廠窒礙問題討論會議」。 99.04.16 第 52 次工務會議內容函送相關單位。 99.04.20 第二次變更設計議價作業完成。 99.04.26 申報主結構體及機械設備完竣。 99.04.27 自本日起不計工期。 99.04.29 第 53 次工務會議內容函送相關單位。 99.05.03 簽核有關餐廳廢水進廠窒礙問題處理原則，每日處理量調降為 350CMD。 99.05.04 檢還操作維護手冊。	房正國

工程名稱	預算/合約金額 工期/經費來源	進 度 狀 況 說 明	承辦人
北校區實驗室廢水處理廠新建工程	PCM：535,000 設計案： 1,150,000 工程： 33,097,252 追加 5,840,000 展延 93 日曆天 經費來源： 96N3005D1 97N0502D1 98N0502D1 98N0503D1	99.05.06 消防缺失已完成圖面審核作業。 99.05.10 檢送「餐廳廢水進廠窒礙問題討論會」會議紀錄。 99.05.11 本校函文同意自 99.04.27 起不計工期。 99.05.11 第 54 次工務會議內容函送相關單位。 99.05.28 第 55 次工務會議內容函送相關單位。 99.05.12 專案管理/監造單位現場勘驗，尚有缺失要求改善。 99.05.28 檢還施工廠商所提「化工館廢水廠拆除作業安全維護計畫」。 99.06.04 新竹市環保局核發「水污染防治許可證」。 99.06.09 新竹市消防局現場勘查結果符合規定。 99.06.10 第 56 次工務會議內容函送相關單位。 99.06.23 市府准予核發使用執照，完成本案全部工項。 99.06.29 第 57 次工務會議內容函送相關單位。 已完成全部工項(主結構體、機械設備安裝運轉、放流許可證及使用執照取得等項目)，現正辦理驗收及結案等事宜。 預定進度 100%，實際進度 100%。	房正國
第一招待所 B 棟新建工程委託設計監造技術服務案	預算 900,000 合約 850,000 經費來源： 99T31009	98.01.20 第一次開標，2 家廠商投標，結果 2 家均合格。 98.02.03 書面審查。02.04 簡報決選。 98.02.11 完成議價程序。 98.02.18 開始起算設計階段之工期。 99.03.23 提校發會通過，依據校發會決議修正基本設計（保留台灣扁柏）。 99.04.15 發文設計單位已通過初步設計審查，請依合約於期限內完成細部設計（預定 99.05.26） 99.05.26 建築師依契約期限提送細部設計資料辦理審查。 99.06.17 召開審查會議，確認相關配合事項。	洪嘉玫
第一招待所 A 棟整修工程委託設計監造技術案	預算 500,000 合約：工程經費 五百萬以下部分 7%、超過五百萬至二千五百萬部分 6% 經費來源： 99T31029	配合「第一招待所 B 棟新建工程」辦理。	洪嘉玫
教育館 2-3 樓辦公室整修工程	工程預算： 1,900,000 合約： 1,466,500 經費來源： 99T32023	99.04.23 上網招標（公告日為 99.04.27），等標期 14 天，預定於 99.05.10 截標，99.05.11 上午 9 時開標。 99.05.11 開標，茂騰室內裝修有限公司以決標。 99.05.14 會同使用單位召開施工前協調會。 99.05.18 工程開工，工期 60 日曆天，預定於 99.07.27 完工。 99.06.24~06.26 辦理工程第一階段辦公室搬遷事宜。 至六月底止預定進度 50.7%、實際進度 56.9%。	洪嘉玫

工程名稱	預算/合約金額 工期/經費來源	進 度 狀 況 說 明	承辦人
同位素 館周邊 環境改 善暨污 水管線 工程	總預算： 3,834,000 經費來源： 99T32048	99.03.25 校規室簽呈設計監造費經費來源（99.04.08 奉核） 準備辦理設計監造之招標作業。 99.05.24 簽呈評審小組名單（99.06.14 奉核）。 現由校園規劃室辦理招標前期作業。	洪嘉玫
99 年度 無障礙 設施改 善工程 設計監 造案	總預算： 4,160,000 經費來源 99T32059	99.04.02 教育部發函同意補助 200 萬元。 99.04.08 簽請核示配合款 216 萬元之經費來源（99.04.15 奉核）。 99.05.12 辦理議價。 99.06.30 提送工程預算書。 99.07.01 簽會各單位確認施工位置及時程配合事宜。	洪嘉玫
教學大樓 新建工程	總預算： 758,013,971 合約： PCM： 13,850,000 設計監造： 27,948,737 土建： 472,000,001 經費來源： 97LB107D1 96N0401D1 97N0402D1 98N0401D1 99N0401D1 97F2191A8	95.12.05 專案管理決標。 96.06.20 構想書教育部同意備查。 96.02.27 設計監造案決標。 96.06.27 細部設計經行政院核復同意。 96.08.22 細部設計工程會核定通過。 96.09.19 行政院及經建會核復同意初步設計圖說。 97.09.18 土建決標。 97.11.04 水電決標。 97.12.01 新竹市政府來函同意開工。 97.12.30 空調決標。 98.01.07 完成全部開挖作業。 98.01.07 基地大底監造會測。 98.01.09 接地設備測試完成。 99.01.05 第 63 次工地協調會議。 99.01.12 99 年 1 月份月擴大會議。 99.01.14 材料系 B1FL300 人階梯教室說明會議。 99.01.20 材料係 B1FL300 人階梯教室工地協調會議。 99.01.25 鋁門窗第二次風雨試驗（桃園 兆立）。 99.01.27 1FL 景觀 PC 澆置。 99.02.02 第 67 次工地協調會議。 99.02.04 原連接材料系預設連通道回填完成。 99.02.05 外牆磁磚開始施作。 99.02.08 電梯軌道及橫桿施作完成。 99.02.09 第 68 次工地協調會議。 99.02.23 第 69 次工地協調會議。 99.03.11 材料系 B1F300 人演講廳裝修協調會議。 99.03.24 正式以 e-mail 通知昕品設計統包委託案。 99.03.25 99 年度第一次工程督導。 99.03.29 昕品設計 e-mail 回復「材料系 B1F300 人演講廳裝修案」設計預算，惟未將土建部分含括入預算中。 99.04.04 3F~4F 露平台防水施作。 99.04.06 第 75 次工地協調會議。	張佩華

工程名稱	預算/合約金額 工期/經費來源	進 度 狀 況 說 明	承辦人
教學大樓 新建工程	總預算： 758,013,971 合約： PCM： 13,850,000 設計監造： 27,948,737 土建： 472,000,001 經費來源： 97LB107D1 96N0401D1 97N0402D1 98N0401D1 99N0401D1 97F2191A8	99.04.10 B1F~9F 內牆磁磚施作。 99.04.15 第 18 次教學大樓月擴大會議。 99.04.15 第 76 次工地協調會議。 99.04.20 第 77 次工地協調會議。 99.04.26 門窗安裝及嵌縫工程。 99.04.26 7F~9F 輕格間施作。 99.04.26 甲梯及梯間地磚施作。 99.04.27 第 78 次工地協調會議。 99.04.30 教學大樓 B1F300 人演講廳變更協調會。 99.05.03 教學大樓設計階段逾期檢討會。 99.05.07 教學大樓 B1F300 人演講廳設計定稿說明會。 99.05.13 教學大樓 99 年 5 月份月擴大會議。 99.05.17 天花板及門禁刷卡系統樣品會勘。 99.05.18 天花板及門禁刷卡系統樣品會勘。 99.05.19 教學大樓土建工程第一次變更設計議價。(流標)。 99.05.20 教學大樓第一次變更設計議價(第二次)。 99.05.21 教學大樓 B1F300 人階梯教室協調會。 99.06.01 第 83 次工地協調會議。 99.06.08 第 84 次工地協調會議。 99.06.11 教學大樓 99 年 6 月份月擴大會議。 99.06.15 第 85 次工地協調會議。 99.06.22 第 86 次工地協調會議。 99.06.29 第 87 次工地協調會議。 截至 99.06.30 止 預定進度 100% 實際進度 92.033%。(未計追加工期 72 天) 目前已完成工項： 1.拋光石英磚施作完成。2.磨石子地磚施作完成。3.中庭外牆磁磚施作完成。3. 2F、8F、9F 外牆磁磚施作完成。4.中庭鷹架拆除完成。5.女兒牆欄杆施作完成。6.廁所地磚施作完成。7.屋頂隔熱磚施作完成。8. 採光井洗石子施作完成。	張佩華
教學大樓 B1F 大型 階梯教室 裝修工程	工程預算： 10,000,000 工程合約： 9,900,000	99.03.24 使用單位材料系經費簽呈核定，捐贈單位璟德電子股份有限公司指定昕品設計室內裝修有限公司統包承攬。 99.05.25 設計方案定案。 99.07.01 請購單核定。議價完成，決標金額為 9,900,000 元。	張佩華
靜、鴻、 碩、華、 誠五齋宿 舍衛浴整 修工程	工程預算： 25,910,000 設計監造： 980,000 工程合約： 22,779,675 經費來源： 99L0016CA	99.02.09 住宿組工程經費簽呈核定。 99.04.29 勞務案與願景建築師事務所議價完成。 99.05.07 住宿組工程經費追加簽呈核定。 99.05.25 上網招標。 99.06.08 工程第一次開標，未達 3 家，流標。 99.06.15 工程第二次開標，得標商:宏國營造有限公司。 99.06.22 第 1 次工地協調會。 99.06.29 第 2 次工地協調會。 99.07.04 開工。	張佩華

工程名稱	預算/合約金額 工期/經費來源	進 度 狀 況 說 明	承辦人
東院及金城宿舍耐震能力及補強方案	評估設計： 4,600,000 經費來源： 99T31062	99.02.08 工作小組與內聘評選委員名單簽核完成。 99.02.11 本案所需經費交換為資本門簽核完成。 99.02.25 勞務採購申請。 99.03.09 校外委員簽核通過。 99.03.25 招標前第一次評選委員會。 99.06.23 上網公告招標。 目前預定於 99.07.13 開資格標；99.07.22 開規格標。	張振成
生科二館擋土牆修改工程	設計監造： 98,000 合約：986,000 經費來源： 99T31040	98.05.09 辦理採購本工程之設計監造案。 98.07.29 提送初步設計圖說預算書。 98.08.16 與承商討論初步設計圖說預算書之修改事項。 98.10.12 檢送修正後之設計預算書。 98.11.25 預算設計書審查。工程發包暫緩，俟生科二館後側擋土牆及排水設施構想確定後，再行發包。 99.01.13 提送第二次修正後設計預算書。 99.01.26 提送移樹計畫(E-mail)。 99.02.09 與承商檢討圖面修正。 99.02.25 承商檢送修正後設計預算書(E-mail)。 99.03.10 承商提送第 2 次修正後設計預算書。 99.03.23 與承商討論第 2 次修正後設計預算書之細部修正。 99.04.15 上網招標。 99.04.29 完成上網招標簽呈。 99.05.04 辦理資格標及價格標開標作業。 99.06.17 辦理施工前協調會。 99.06.28 承商申請開工。 目前辦理施工作業。	張振成
西院二期八層 59-62 等五棟建物補強 施工範圍： 1.西院二期八層 59-62 2.西院 30 戶 45-50 3.自強樓 4.西院 29-32 5 西院 25-28	預算：980,000 合約：910,000 經費來源 97LB105D1	98.10.09 上網招標。(設計監造) 98.11.12 無廠商投標，主持人宣佈流標。 98.11.13 第二次上網招標。預計 98.12.08 開資格標，98.12.17 技術標簡報。 98.12.08 結構補強資格標開標。 98.12.17 結構補強評選。 98.12.29 結構補強議價(楊金龍結構技師事務所決標)。 99.01.08 公告決標。 99.01.18 函文通知承商開工。 99.03.16 承商提送初步成果報告。 99.04.06 宿委會報告。 99.04.29 校方初步成果審查會(決議：承攬商重新檢核平面結構圖後提出修正報告至校方書面審查)。 99.05.20 發函要求承商依 99.04.29 審查會決議事項辦理修正設計預算圖說。 99.06.09 承商依審查決議修正設計預算圖說呈校方審查。 99.06.18 審查同意備查，函請承商依約辦理後續細部設計。	張振成

工程名稱	預算/合約金額 工期/經費來源	進 度 狀 況 說 明	承辦人
清華實驗室新建工程專案管理	預算 14,000,000 合約 13,300,000 經費來源 99T32001 100T32001 101T32001	97.12.24 構想書教育部同意核備。 98.04.17 委託專案管理公開招標。 98.05.15 資格審查開標，共有四家廠商投標且資格符合。 98.05.20 辦理規格評選作業，結果為台聯工程顧問股份有限公司為優勝廠商。 98.06.11 完成議價，完成決標程序。 99.01.04 本校召開「清華實驗室新建工程委託規劃設計監造技術服務案」第三次籌備委員會。 99.01.04 PCM 提送”98 年 12 月專案管理工作月報”。 99.01.26 PCM 召開”第 009 次專案工作會議”。 99.01.27 PCM 檢送”第 009 次專案工作會議紀錄”(E-mail)。 99.02.01 PCM 檢送【第 009 次專案工作會議紀錄】。 99.02.02 PCM 提送【99 年 01 月專案管理工作月報】。 99.02.22 PCM 提送【委託規劃設計監造技術服務案招標文件(990222 修正版)】。 99.02.23 PCM 召開【第 010 次專案工作會議】。 99.03.03 PCM 提送【99 年 02 月專案管理工作月報】。 99.03.16 PCM 提送【第 010 次專案工作會議紀錄】。 99.03.24 PCM 召開【第 011 次專案工作會議】。 99.04.29 PCM 召開【第 012 次專案工作會議】。 99.05.19 PCM 召開【第 013 次專案工作會議】。 99.06.23 PCM 召開【第 014 次專案工作會議】。 目前 PCM 辦理修正「清華實驗室與創新育成中心」徵選設計監造招標文件。	劉興淦 張振成
創新育成大樓新建工程先期規劃構想工程構想書委託技術服務案	預算：500,000 經費來源： 99TE1	98.09.08 辦理限制性招標並議價。 98.10.22 承商檢送期中成果報告書。 98.11.18 期中報告審查。校規室審核通過。 99.01.04 檢送”構想書期末報告”。 99.01.14 本校召開工程構想書期末報告審查會議。 99.01.28 檢送”「創新育成大樓新建工程」先期規劃構想(工程構想書)委託技術服務案修正工程構想書”。 99.02.08 工程構想書審查。 99.03.18 承商檢送構想書(教育部審查版)。 99.05.14 教育部來函原則同意通過，俟本校依審查意見回覆說明後，檢送定稿版。 99.05.27 本案上簽徵選 PCM 招標案之評選委員。 99.06.14 承商檢送構想書定稿版呈校方審查。 目前辦理有關 PCM 招標前置作業。	張振成
醫輔大樓整合雕塑公園環境美化工程	設計監造： 240,000 工程經費： 3560,000 經費來源： 97N03031C1 及 99T32005	99.02.11 勞務採購申請。 99.03.12 採購申請單通過，立案。 99.04.14 景觀委員會審議，決議為重新規劃設計。 99.04.21 與使用單位討論後續重新規劃設計事宜。 目前使用單位修正構想書。	張振成

工程名稱	預算/合約金額 工期/經費來源	進 度 狀 況 說 明	承辦人
荷塘至人社院間道路、排水系統暨共同管道整合統包工程	PCM1,350,000 工程 39,560,000 工期： 細部設計 60 日曆天 工程 240 日曆天 展延 123 天 停工 81 天 經費來源： 99T31032 98N0103D1	98.06.30 第一階段開工。 98.12.11 工程會要求本校就廠商所請疑義自行核處。 98.12.18 召開履約爭議協調會。 99.01.04 辦理第二次檢討會(在原合約價金下重新提送符合本校需求及目的範圍內之圖說)。 99.01.27 辦理本工程擴大月會總務長主持。 99.01.29 統包商及 PCM 提送第一期計價資料。 99.01.31 上午 11:40 進行共同管道試挖作業時，原舊有電纜經數年間之地形變化導致外層保護之 PVC 管鬆脫電纜外露，以致施工機具試挖探管時不慎勾觸電攬，造成電纜劣化漏電導致跳電，17:40 完成搶修。 99.01.31 預定進度 68.55% 實際進度 50.62%。 99.02.07 生命科學一二館間進打鋼軌樁作業時，鋼軌偏向導致電纜破皮造成電纜劣化漏電導致跳電，14:30 ~ 19:45 緊急搶修供電。 99.02.26 舉行第二次擴大月會及停電事件檢討會，為配合 04.01 諾貝爾得獎學者蒞校演講，將配合停工。 99.02.28 預定進度 87.54% 實際進度 55.68%施作荷塘至生科館一館擋土牆設施、共管開挖至生科二館、生科一館段共管防水施作、及共管底版結構完成。 99.03.31 生科一館前共管主結構施工及土方回填完成、原科中心至生物科技館間道路右側及左側排水溝完成、荷塘至原科中心間道路第一階段瀝青混凝土鋪設，預定進度 90%，實際進度 64.41%。 99.04.12 承商申請異議及部分停工，召開協調會。 99.04.16 召開工務會議。99.04.23 召開工務會議。 99.04.28 召開月擴大會議及工務會議。 99.05.11 與計通中心會勘。 99.05.14 與生科系主任召開協調會議。 99.05.14 召開工務會議。99.05.21 召開工務會議。 99.05.26 召開月擴大會議及工務會議。99.05.28 與計中會勘。 99.06.02 工務會勘：施工里程 0K+385 與 C 段銜接共同管道施作等因應方案。 99.06.04 工務會勘：施工里程 0K+133 共同管道自然通風口補強施作等因應方案。 99.06.23 工務會勘：施工里程 0K+385 與 C 段銜接共同管道施作等因應方案目前辦理施工前準備作業，另於 99.05.26 月擴大會議中決議於 99.06.14 辦理復工。 99.06.26 承商復工。 目前進行開心農場前共管工程。	張振成

工程名稱	預算/合約金額 工期/經費來源	進 度 狀 況 說 明	承辦人
湖畔古箏社 B1 器材室整修工程	設計監造： 35,000 工程經費： 415,000 合約： 356,900 經費來源： 97N0303K1	99.02.24 工程採購申請。 99.03.05 與使用單位、學生代表及建築師檢討圖面規劃設計。 99.03.31 與建築師檢討修正後圖面。 99.04.15 招標文件上簽。 99.04.22 上網公告。 99.05.07 辦理資格標及價格標開標作業。 99.06.01 辦理施工前協調會。 99.06.07 承商發函申報開工。 目前辦理施工作業。	張振成
多功能運動館新建工程委託專案管理技術服務案	預算 3,920,000 經費來源 98F2202A8 99LB101A7 100LB101A7	98.01.08 規劃設計暨監造技術服務評選第一次工作小組。 98.01.27 規劃設計暨監造技術服務評選第一次委員會議。 99.01.04 PCM 提送 98 年 12 月專案管理工作月報。 99.01.04 規劃設計暨監造技術服務-招標前第 1 次評選會議。 99.02.02 PCM 提送 99 年 01 月專案管理工作月報。 99.02.08 公開上網限制性招標。 99.03.04 PCM 提送 99 年 02 月專案管理工作月報。 99.03.31 資格開標。13 加廠商均合格。 99.04.07 PCM 提送 99 年 03 月專案管理工作月報。 99.04.08 服務建議書評選，由廖偉立建築師決選最優廠商。 99.04.22 議約後由廖偉立建築師得標，決標。 99.04.23 上網刊登決標公告。 99.04.27 PCM 請領第一階段服務費 10%。 99.05.04 PCM 提送 99 年 04 月專案管理工作月報。 99.05.03 召開服務實施計畫會議。 99.05.21 建築師提送規劃報告書。 99.05.28 提送規劃報告書審意見。 99.06.01 PCM 提送 99 年 05 月專案管理工作月報。 99.06.10 案例參訪暨報告書審查會。 99.06.25 設計階段第一次工作會議。	周海清
全校區共同管溝、污廢水處理系統、交通動線及排水系統整合規劃與設計案	預算： 18,296,240 合約： 17,000,000 追加： 300,000 經費來源： 95N0204D1	94.11.24 第一次公告上網。 94.12.19 第二次公告上網。 95.01.24 第三次由林同棧工程顧問公司議價得標。 96.01.05 化學廢水實驗室簽證及設計案追加。 98.12.08 全校區共同管道測量作業完成議價。 99.01.11 完成第一階段測量作業並提送成果資料審查中。 99.03.05 辦理共同管道測量驗收。 99.04.29 南廢水廠追加設計案廠商同意扣款，申請撥付尾款。	周海清

工程名稱	預算/合約金額 工期/經費來源	進 度 狀 況 說 明	承辦人
館前步道及物理系前排水改善工程 &共同管道支管理設工程	預算 4,325,000 追加 3,040,000 合約： 5,790,000 工期 90 日曆天 預計 99.06.18 完工 經費來源 99N0401D1 99T31026	98.12.24 追加共同管道支管理設工程。 99.01.04 提送採購申請單。 99.01.18 建築師提送招標文件審核核可。 99.02.23 資電館及物理系周邊步道及排水改善工程景觀審議公告。 99.03.01 上網公開招標。 99.03.15 開標決標，由「好士達營造有限公司」得標。 99.03.20 申報開工，同意核備。 99.03.30 召開「施工前協調會」。 99.04.01 資電院前通訊管道前置作業，備料 99.04.05 物理館南側高程測量及放樣 99.04.07 物理館南側高程會勘確認修正後放樣高度，配合變更設計局部停工 99.04.07 廠商提送(一)施工及品質計畫書、(二)常駐工地負責人、品管人員及勞安人員簡歷、(三)混凝土廠商送審資料、(四)鋼筋廠商送審資料， 99.04.07 物理館南側步道依校園規劃室意見現場道路高程調整，本區段建築師配合辦理變更設計，部分停工。 99.04.10 資電館通訊管溝第一階段開挖，手孔安裝。 99.04.16~23 資電院前通訊管道施做（鋼筋、模版、灌漿） 99.04.24~25 校慶停工。 99.04.26~30 資電院前通訊管道施做（鋼筋、模版、灌漿、配管）。 99.04.26 廠商提送(一)PVC 管材(二)鋼構材料(三)電纜人孔鑄鐵蓋等(四)鍍鋅隔柵蓋等(五)木作材料(六)高壓混凝土透水磚(七)人手山材料(八)抵石子送審資料。 99.04.30 資電館前步道通訊管溝，第一階段封頂前驗收 99.05.10 第一階段管溝側不鏽鋼自來水管配管。05.11 驗收。 99.05.11 物理館南側步道基線放樣。 99.05.13 物理館南側放樣開挖扶手基座，擋土壁施做。 99.05.19 資電館前步道通訊管溝部份回填夯實。 99.05.21 資電館前步道路緣石部份開挖，及施做。 99.05.26 物理館南側前步道回填至設計高程。 99.05.28 資電館前步道回填。 99.06.03 物理館南側及資電館前步道因天雨搭設棚架。 99.06.04 步道磚施做。 99.06.09 物理館南側步回填花土及種植桂花樹 23 顆。 停工，物理館前步道工程暑假（7/1）再行施做。	周海清

工程名稱	預算/合約金額 工期/經費來源	進 度 狀 況 說 明	承辦人
醫輔大樓 2F 屋頂 層防漏隔 熱整修工 程	預算:1,950,000 合約:1,493,000 經費來源: 99LB101A7	99.06.01 第一次公告上網。 99.06.25 由贊銘營造有限公司得標。	周海清
學習資源 中心新建 水電工程	預算 189,042,000 合約 119,860,000 土建完工後 45 日曆天完工 經費來源: 97LB108D1 教育部補助	97.11.17 完成細部設計圖說初期審查。 97.12.22~98.01.08 公開閱覽。 98.02.18 決標。 99.01.15 R2FL 配管、室內電線鋪設、B1F-1F 排水管施作。 預定進度 7.85% , 實際進度 11.27% 。 99.01.31 預定進度為 8.829%, 實際進度為 12.891%。本次主 要施作項目為鋼構區消防配管、室內電線鋪設、 2F-5F 排水管施作。 99.04.01 預定進度為 12.35%, 實際進度為 16.5601%, 超前 4.2101%。主要施作項目為鋼構區消防配管及室內 電線鋪設、排水管施作。 99.05.01 預定進度為 14.292%, 實際進度為 17.4452%, 超前 3.1532%, 其主要施作項目為消防配管及室內電線 鋪設、排水管施作、鋁製線架施作。 99.06.01 預定進度為 23.91%, 實際進度為 20.55%, 落後 3.36%, 其主要施作項目為消防配管及室內電線鋪 設、排水管施作。 99.06.17 專案管理週會(第七十六次)暨第一次趕會。 99.06.28 教育部訪視了解本校 99 年度預算執行率狀態。 99.07.01 預定進度為 20.912%, 實際進度為 20.5452%, 落 後 0.3688%, 主要施作項目為消防配管及室內電線 鋪設、給排水管施作、鋁製線架施作。	潘俊勳
學習資源 中心新建 空調工程	預算 139,723,646 合約 107,660,000 土建完工後 45 日曆天完工 經費來源: 97FA916D1 教育部補助款	98.05.13 決標。98.05.20 開工。 99.01.15 B1F-3F 冷卻管路、冰水管路配管。 預定進度 8.74% , 實際進度 9.07% 。 99.01.31 預定進度為 10.8293%, 實際進度為 10.3385%。本 次主要施作項目為 B1F-7F 冷卻管路、冰水管路配 管、風管加工預製。 99.04.01 預定進度為 19.0931%, 實際進度為 15.2665%, 落 後 3.8266%。主要落後原因為風管保溫材尚未核 定, 型錄送建築師審核中。 99.05.01 預定進度為 23.1432%, 實際進度為 19.3167%, 落 後 3.8265%; 施作項目為 B1F-7F 冷卻管路、冰水 管路配管、風管施作, 主要落後原因為小型送風機 尚未核定, 現今空調技師已審定。 99.06.01 預定進度為 42.06%, 實際進度為 36.14%, 落後 5.92 %; 施作項目為 B1F-7F 水管路施作、風管配置。 99.07.01 預定進度為 42.0588%, 實際進度為 36.1423%, 落 後 5.9165%, 主要施作項目為 B1F-7F 冷卻管路、冰水 管路配管, 風管施作、小型送風機安裝。	潘俊勳

工程名稱	預算/合約金額 工期/經費來源	進 度 狀 況 說 明	承辦人
台積館室內裝修消防工程	預算：2,405,734 合約：2,350,000 經費來源： 96FA184A8	96.12.14 辦理議價。 98.02.13 送審消檢文件被退回。 98.03.11 協調會決議消防工程及裝修工程重新送審。 98.05.15 缺失改善完成。 98.06.17 辦理驗收。 98.09.21 消防勘驗與圖說不符，教室功能調整後，預計 10.13 重新送審。 98.10.06 缺失已改善完成，9 樓天花板因消防局認定需設防煙垂壁，科管院於 98.11.05 改善完成。 98.11.09 消防送件，重排送審時間。 99.01.18 案件送審。 99.02.09 上午 9 時消防局檢查。檢查結果：竣工圖與現場有不符及部份消煙器需移設。目前仍未通過。廠商將於 99.03.07 進廠施作。 99.04.15 會同科管院台積館機電人員及設備廠商進行全面測試正常完成，預計於 04.16 掛件複驗。 但因台積館於 99.04.19-05.06 尚有舉辦相關之活動，故無法配合消檢。 99.05.17 新竹市政府完成消檢核可備案。 99.05.20 通知承攬廠商函報竣工事宜。	潘俊勳
台積館冷卻水塔增設防護網工程	預算 2,098,223 合約 1,920,000 預計 99.03.15 完工 經費來源： 99T31028	98.11.25 決標。 98.12.05 開工。 98.02.25 承商函請於 2 月 25 日起，申請停工或不計工期，待釋疑後立即復工，本案已委請吳尊強建築師事務所盡速依相關規定辦理。 99.04.01 目前進行鋼架組立，工程進度 80%。 99.05.05 函報停工，預計 99.06.08 變更設計議價，工程進度 80%。 99.06.08 函報復工。 99.06.14 函報竣工，並準備驗收資料中。	潘俊勳
化學系館(BF、1F、系圖書館)空調修繕工程	預算：750 萬 工程：6,328,000 經費來源： 99T32022 99TI5 99T32022 99HB1I5 履約期：90 日曆天	99.03.19 上網公告招標，開標日 99.04.07。 99.04.07 固新工程股份有限公司得標。 99.05.01 (1) 完成合約製作核印用章(2) 完成施工品質計畫書之審核(3) 除電纜線外，完成 VRV 空調設備、氣冷式冰水主機、保溫材料、避震墊、冷媒銅管、配電盤開關之材料送審。 99.06.02 預定進度 14 %，實際進度 19.83. %。內容：室內機吊掛安裝 46 台、BF 及 1F 冷媒銅管配管施作、室外機基礎放樣。 99.07.01 預定進度 65.8 %，實際進度 87.78. %。內容：B1F、1F 室內外機電源及訊號拉線，B1F 及 1F 冷媒銅管管路吊架施作，1F 室內機集風箱安裝及出風口保溫軟管施作。	鄭俊貴

工程名稱	預算/合約金額 工期/經費來源	進 度 狀 況 說 明	承辦人
清齋改建 水電部份		99.02.02 結報進度(預定 6.54% 實際 8.96%),內容:1.C棟及部分A、D棟1F牆模板組立。2.D棟1F牆鋼筋綁紮。3.C棟1F及B1F水電配管施工。4.地下室外牆鐵線、雜物清除及高壓水柱清洗 99.03.03 進度(8.38% 實際 10.72%),內容: C棟1F牆柱拆模、內外牆蜂窩改善、C棟2F版面放樣及樑版組模、D棟2F樑版組模及水電放樣、鋼軌樁拔除。 99.04.03 預定進度 13.075%,實際進度 15.17%。內容:1.A、B、C、D、E棟B1及1F水電BOX清理。2.C棟4FL(3F頂版)水電管路配設。 99.05.01 預定進度 15.25%,實際進度 18.86%。內容;C棟5FL(4F頂版)水電管路配設完成;(1).A、B棟5FL水電配管施工。(2)D、E棟5F柱水電BOX配設。(3)E棟1F管道間水電配管施工。 99.06.02 預定進度 19.19%,實際進度 24.04%。內容:(1)AB棟7FL水電配管施工。(2)B1FABCD電燈插座迴路拉線。(3)B棟2F廁所吊管配管。 99.07.01 預定進度 22.846%,實際進度 28.97%。內容:(1)8FL-9FL樑版水電配管。(2)1F廁所吊管修改、1F各管道透氣管配管。	鄭俊貴
生科二館 排煙櫃改 善工程	預算:3,129,499 經費來源: 97N3005V1 99N1200V1 99TV1	99.07.01 上網招標之前置作業中。 99.07.05 上網公告招標,預計07.16開標。	鄭俊貴
教學大樓 空調工程	預算: 41,000,000. 合約: 30,653,982 土建完工後45 日曆天完工 經費來源: 98N0401D1 99N0401D1 97F2191A8	97.12.30 決標。 99.01.01 目前工程已完成進度約2.67%,因空調設備變更設計尚未完成,在預訂進度未調整前落後約22%。 99.02.01 預定進度:33.8%,實際進度:2.67%,已完成2F~8F輕隔間配管,預定施工1F及管道間配管。空調設備變更設計尚未完成。 99.03.01 預定進度:46.78%,實際進度:2.67%,目前施工項目:輕隔間配管施工2.B1F~1F室內送風機安裝。空調設備變更設計已於99.03.02完成核定發文。 99.04.01 預定進度:64.88%,實際進度:2.93%,本月施工項目:1.B1F,1F室內送風機安裝2.管道間配管3.8~9樓輕隔間配管。因本工程有變更設計,故相關進度將予修正。 99.05.01 預定進度:80.03%,實際進度:16.97%,施工項目:1.2F~6F室內送風機安裝,2.冰水系統配管配管,3.預冷空調箱安裝施工。	莊明揚

工程名稱	預算/合約金額 工期/經費來源	進 度 狀 況 說 明	承辦人
教學大樓 空調工程	預算： 41,000,000. 合約： 30,653,982 土建完工後 45 日曆天完工 經費來源： 98N0401D1 99N0401D1 97F2191A8	99.06.01 預定進度:84.63%，實際進度:31.57%，施工項目:1. 冰水系統配管施工 2. 7~9F室內送風機安裝 3. 控制及電源佈纜 4. 保溫工程施工 5. 分離式冷氣室內機安裝。 99.07.01 工程預定進度：40.09%，工程實際進度：36.50%，施工項目:5F~9F 分離式冷氣室外機安裝，9F 氣冷式冰水管路配管，3F,4F,8F,9F 空調冰水管路試壓，3F~8F 保溫工程施做，管道間配管 support 補強，空調排水配管(粉體鋼管 3F~9F)。	莊明揚
教學大樓 水電工程	預算： 117,863,403 合約： 92,000,000 工期： 土建完工後 45 日曆天完工 經費來源： 97N0402D1 98N0401D1 97F2191A8	97.11.04 決標。 99.01.01 目前進度已完成消防採水泡沫撒水系統配管工程，給排水明管配管工程,2F~6F 輕隔間配管工程，室內配線進度落後約 13.5%，已請承商提趕工計畫或修正預定進度。 99.02.01 預定進度:33.0%，實際進度:13.5%，目前施工內容:B2F~9F 給排水吊管施工,B2F~B1F 消防泡沫配管,B1F~9F 室內裝修配管,B1F~8F 佈纜。 99.03.01 預定進度:36.0%，實際進度:13.5%，目前施工內容: 1. 幫浦進場安裝 2. 匯流排進場施工 3. B1F~9F 輕隔間配管施工 4. B2F~9F 給排水吊管施工 5. 8F~9F 線架施工 6. B1F~9F 消防工程佈線 7. B2F~B1F 消防泡沫配管施工。 99.04.01 預定進度:44.78%，實際進度:15.0%，1. 5F~9F 線架施工 2. B2F~9F 給排水吊管施工 3. B1F,8F~9F 輕隔間配管施工 4. B2F~B1F 消防泡沫配管施工 5. B1F~9F 消防工程佈線 6.動力 RSG 管配管施工 7. 發電機,消防幫浦,匯流排進場安裝。因本工程有變更設計，故相關進度將予修正。 99.05.01 預定進度:60.25%，實際進度:22.91%，施工項目:1. B1F 線架施工 2. B2F~9F 給排水吊管施工 3. B1F,8F~9F 輕隔間配管施工 4. B2F~B1F 消防泡沫配管施工 5. B1F~9F 消防工程佈線 6.雨水過濾設備安裝施工 7.發電機,消防幫浦,匯流排進場安裝。 99.06.01 預定進度:78.7%，實際進度:45.17%，施工項目:1. B2F~9F 給排水吊管施工 2. B1F,8F~9F 輕隔間配管施工 3. 動力電纜佈線 4. 雨水過濾設備安裝施工 5. 匯流排進場安裝 6. 電話照明及插座佈纜 7. 弱電箱電氣接地箱安裝。 99.07.01 工程預定進度(修正後)：61.50%，工程實際進度：53.50%，施工項目:1F-9F 弱電拉線，B1F-9F 室內配管及弱電箱施作，各 F 動力拉線，各樓電氣室配管拉線，B2F-9F 中央監控配管，B2F-B1F,RF 自來水/消防給水配管，各 F 陽台排水管配管(外粉體鋼管&橋管)，室外景觀配合土建工程，B2F 進排氣風機安裝，B2F 污水泵浦安裝。	莊明揚

工程名稱	預算/合約金額 工期/經費來源	進 度 狀 況 說 明	承辦人
工程一館 中央空調 系統改善 工程	預算：1,770,000 契約：1,649,000 預定完工期 限：99.07.22 經費來源： 99J10008J3	99.05.05 第一次招標，投標廠商一家，流標。 99.05.19 第一次招標，已決標，得標廠商為誠新冷凍空調工程有限公司。	莊明揚
全校建築 物用電安 全檢查委 託技術服 務	預算：1,270,000 契約：1,120,183 預定完工期 限：99.07.31 經費來源： 97N3003D1	99.04.21 第一次招標，投標廠商一家，流標。 99.05.06 第二次招標，投標廠商一家，文件資料不合格，流標。 99.05.19 第三次招標，已決標，得標廠商為聯合機電顧問股份有限公司。	莊明揚
奈材中心 空調系統 維護及更 換工程	預算：365,000 合約：289,195 經費來源： 99H6004EL 工期： 99.06.20-100.06 .19	99.05.13 採購申請單簽核完成。 99.05.28 公告上網。預計開標時間，06.08 下午 02 時。 99.06.08 決標。得標廠商「東詠工程股份有限公司」。 99.06.20 承商申報開工。	魏哲勇
全校區污 水幹管工 程監造技 術服務	預算 920,000 合約 880,000 經費來源 99T31024	98.07.06 開資格標。 98.07.09 評審會-廠商現場簡報。 98.07.27 與廠商議價完成。 98.08.13 申報開工。 99.01 設計單位「林同棧工程顧問股份有限公司」提出管道內測量結果並請校規室承辦人審查。 99.06.01 設計單位於共管內量測放樣管路高度，監造單位會同確認。 預計 99.07.02 召開發包文件審查會議。	魏哲勇
全校區管 線整合規 劃與設計	預算：2,500,000 合約：2,400,000 經費來源： 99T31047	99.01.11 開資格標。 99.01.18 開規格標。 99.01.19 簽報機關首長或其授權人評選結果並於 99.01.26 簽核完成。 99.02.04 議價完成。 99.02.24 提送工作執行計畫書（目前送校規室審核中）。 99.03.01 承商提出各棟訪談時間。 99.03.11 提出學習資源中心修正案及北校門區規劃草案。 99.03.22 承商提出本校門區預算、規範及施工圖面。 99.03.23 承商提出修正後工作計畫書。 99.04.08 工作計畫書經本校審核完成。 99.04.15 承商提送北校門區初步規劃。 99.04.15 承商依合約請領第一次請款。 99.04.30 北校門區初步規劃設計審查會。 99.05.27 全校區管線整合規劃案」管線(電力、電信、自來水、瓦斯及污水)系統規劃討論會。 99.05.27 提出「北校門區第一段地下管道工程」採購申請單。 99.06.17 承商提送期中報告及「北校門區第一段發包文件」。	魏哲勇

工程名稱	預算/合約金額 工期/經費來源	進 度 狀 況 說 明	承辦人
北校門區 第一段地 下管道工 程	預算：5,694,198 合約： 經費來源： 99N3001D1	99.06.07 採購申請單簽核完成。 99.06.24 公告上網。預計開標時間：99.07.09 下午 02:00。	魏哲勇
運動場館 用電安全 改善	預算：921,320 合約：820,000 經費來源： 98T32177 工期 99.03.07-99.05. 05	99.01.20 採購申請單簽核完成。 99.02.25 議價完成。 99.03.05 承商申報開工。 99.04.20 承商提出工期展延至 5 月底。 99.05.26 承商提出施工困難處。 99.05.31 承商提出完工。 99.06.18 驗收。	魏哲勇
微型電網 測試驗證 平台系統 設計監造 案	預算：300,000 合約： 經費來源： 98B0333J6	99.06.25 委員名單簽核完成。 99.06.30 採購申請單簽核完成。	魏哲勇